



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2014

Centro di Responsabilità: 00021

Lavori Pubblici

Assessore: Antonino Marino

Dirigente Responsabile: Arch. Fabrizio Lugli

SCHEDA GENERALE

CENTRI ANALITICI	DIRIGENTI DI SERVIZIO E POSIZ. ORGANIZZATIVE
1802 - Nuove infrastrutture e Urbanizzazioni	Arch. Alessio Ascari
2103 - Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	Arch. Lorian Bergianti
2104 - Edilizia Storica	Arch. Rossella Cadignani
2105 - Servizi Generali - LLPP	Arch. Tiziano Magnani (PO)

PEG 2014

SEZIONE 1: PROGETTI E OBIETTIVI



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2254

Valorizzazione degli edifici di proprietà comunale inseriti nel sito Unesco e dei grandi complessi monumentali del centro storico

Codice: 2254

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Tutelare e valorizzare il patrimonio pubblico di carattere monumentale del Sito Unesco o di grande rilevanza storico-architettonica del centro cittadino, per tramandarlo alle generazioni future come patrimonio della cultura e della storia della nostra comunità e farlo conoscere ed apprezzare anche oltre i confini locali.

OBIETTIVI SPECIFICI

Restauro, riorganizzazione funzionale e altre tipologie di intervento edilizio volte alla conservazione e al mantenimento in efficienza del patrimonio monumentale e dei grandi complessi pubblici del centro storico.

Promozione di studi, analisi e ricerche, sviluppati attraverso la convenzione con istituti universitari di architettura, ingegneria, beni culturali ed altri, per l'acquisizione di dati conoscitivi indispensabili per il restauro e più in generale per la conoscenza dei monumenti. Sviluppo di proposte di riuso volte a migliorare la funzionalità dei grandi complessi monumentali.

- Torre Ghirlandina: restauro del monumento simbolo della città, svolto secondo i criteri del minimo intervento, della reversibilità e della conservazione della sua storia materiale.

Completamento dei lavori di restauro, promozione della conoscenza delle attività svolte attraverso la pubblicazione dei risultati delle ricerche e visite guidate al monumento, monitoraggio e progetti per migliorare la conservazione del monumento nel tempo.

- Palazzo comunale: rifunionalizzazione dell'ingresso al piano terra, manutenzioni straordinarie delle coperture, degli impianti e dei servizi per mantenere la struttura in efficienza ed adeguarla alle esigenze d'uso. Esecuzione delle opere per ospitare i nuovi impianti a rete per la trasmissione dati, sviluppo di progetti per la sistemazione delle coperture dell'edificio.

- Altri monumenti del sito Unesco: restauro della "Preda Ringadora".

- Palazzo dei Musei: ampliamento del museo civico nei locali dell'ex ospedale Estense, studi di fattibilità per il più funzionale riutilizzo delle rimanenti strutture dell'ex ospedale Estense, interventi di messa a norma per la tutela del patrimonio edilizio e culturale.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel 2013 sono previsti i seguenti interventi:

- 1) Torre Ghirlandina: attività di controllo e monitoraggio degli interventi di restauro e manutenzione e verifica strumentale dei movimenti verticali.
- 2) Palazzo dei Musei: progettazione degli interventi di riparazione e miglioramento strutturale della Pinacoteca Estense.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014 sono previsti i seguenti interventi:

- 1) Torre Ghirlandina: attività di controllo e monitoraggio degli interventi di restauro e manutenzione e verifica strumentale dei movimenti verticali. Miglioramento degli impianti di rilevamento strumentale del Duomo e della Ghirlandina e produzione di report periodici.

Entro agosto 2014 miglioramento della strumentazione
 Entro dicembre 2014 raccolta report sul monitoraggio effettuato sui due monumenti
 Entro il 31 agosto verranno completati i lavori di restauro della Torre Ghirlandina.
 2) Palazzo dei Musei: collaborazione con la Soprintendenza per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento strutturale della Pinacoteca Estense e progettazione delle rimanenti parti del Palazzo.
 Verifica delle attività necessarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e programmazione degli interventi con il coordinamento di quanto previsto con gli altri Istituti presenti nell'edificio entro il 31.12.2014

Inizio: 08/03/2011 **Fine Presunta:** 31/12/2015 **Fine:** **Complessità:** 4 **Ore Previste:** 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Cadignani Rossella Collaboratori: Dotti Tiziano, La Guardia Roberto, Malvasi Francesca, Mucci Giuseppe

Allegati:

Indicatori del progetto

2011: Altri monumenti: Redazione progetto di restauro della Preda Ringadora **Tipo:** Non Specificato

Tipo dato: Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:** SI

Descrizione obiettivi: Redazione delle analisi propedeutiche al restauro della Preda e predisposizione degli elaborati di progetto per ottenere i pareri della Soprintendenza entro giugno 2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011	01/01/2011	31/12/2011

2011: Ghirlandina: redazione del Piano di manutenzione **Tipo:** Non Specificato

Tipo dato: Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:** SI

Descrizione obiettivi: Redigere entro l'anno un piano delle manutenzioni da eseguire a scadenze temporali prestabilite per mantenere in efficienza l'edificio entro il 31.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011		

2011: Ghirlandina: n. visite guidate organizzate **Tipo:** Non Specificato

Tipo dato: Numerico **Valore iniziale:** 0.00 **Obiettivo:** >=10.00 **Ultimo risultato:** 48.0

Descrizione obiettivi: Iniziative di promozione della conoscenza del monumento e delle attività di analisi e restauro svolte, attraverso l'organizzazione di incontri e visite guidate da attuarsi entro ottobre 2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	48.0			31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012
	46.0			04/09/2011		
	14.0			31/08/2011		

2011: Ghirlandina: smontaggio del ponteggio **Tipo:** Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Fine lavori di restauro entro l'avvento della stagione invernale ed inizio smontaggio ponteggio entro il 2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011
	NO			31/08/2011		

2011: Palazzo comunale: certificato fine lavori locali 3° piano Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Fine dei lavori di consolidamento e trasferimento macchine, elaborazione dati entro il 30.06.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011		

2011: Palazzo comunale: redazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria copertura Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione degli elaborati del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della copertura S-E per l'approvazione entro il 31.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

2011: Palazzo dei Musei: fine lavori ampliamento e studi per lo sviluppo futuro Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Realizzazione dell'ampliamento del museo civico al 2° piano nei locali dismessi dell'ex ospedale Estense entro il 31.10.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011	01/01/2011	31/08/2011

2012: Palazzo dei Musei: ulteriore ampliamento Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Ultimazione dei lavori di ampliamento del Museo Civico, nei locali già ceduti dall'USL nell'ex-Estense, entro il 31.10.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

2012: Realizzazione intervento di restauro della "Preda Ringadora" Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Ultimazione dei lavori di restauro, con sponsorizzazione, entro il 31.10.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		
	NO			31/12/2012		

2013: Intervento di riparazione dei danni da sisma al Palazzo dei Musei**Tipo:** Non Specificato**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:** SI**Descrizione obiettivi:** Collaborazione con la Soprintendenza per l'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013		
	NO			31/08/2013		

2013: Realizzazione intervento di restauro della "Preda Ringadora"**Tipo:** Non Specificato**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:** SI**Descrizione obiettivi:** Ultimazione dei lavori di restauro ed installazione di segnaletica informativa entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2014: Certificato di fine lavori di completamento del restauro della Torre Ghirlandina**Tipo:** Non Specificato**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:****Descrizione obiettivi:** Esecuzione dei lavori di completamento del restauro della Torre Ghirlandina entro il 31.08.2014

2014: Ghirlandina: installazione di nuovo sistema di rilevamento e trasmissione dati**Tipo:** Non Specificato**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:****Descrizione obiettivi:** Entro il 31/08/2014 modifica dell'attuale impianto di rilevamento dati e della strumentazione non più efficiente

2014: Ghirlandina: raccolta report sul monitoraggio effettuato**Tipo:** Non Specificato**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:****Descrizione obiettivi:** Entro il 31.12.2014 raccolta dei rapporti periodici sui dati rilevati dagli strumenti sul Duomo e sulla Ghirlandina

2014: Palazzo dei Musei: Verifica sulle prescrizioni sugli impianti per l'ottenimento del CPI**Tipo:** Non Specificato**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =NO **Ultimo risultato:****Descrizione obiettivi:** Entro il 31.12.2014 verifica delle attività necessarie e programmazione e coordinamento degli interventi con Vigili del Fuoco per ottenere la certificazione entro il 2016

2014: Redazione progetto esecutivo delle rimanenti parti del Palazzo dei**Tipo:** Non Specificato

Musei

Tipo dato: SI/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:**

Descrizione obiettivi: redazione progettazione esecutivo delle rimanenti parti del Palazzo dei Musei entro il 31.12.2014

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	80% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Approvato il progetto di completamento della Torre Ghirlandina ed assegnati i lavori, che avranno inizio a primavera.

Avanzamento al: 31/08/2013	75% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Palazzo dei Musei: approvato il progetto per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico e sottoscritto Protocollo d'Intesa con la Direzione Generale dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione. Preda Ringadora: lavori ultimati. Palazzo Comunale: stipulato il contratto in data 18.12.2012 con la ditta che eseguirà i lavori di riparazione delle coperture, a partire dal mese di Marzo 2014. Torre Ghirlandina: eseguiti i controlli periodici previsti dal Piano di Manutenzione.

Avanzamento al: 31/12/2012	55% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Palazzo dei Musei: completato il progetto per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico.
Preda Ringadora: approvazione Atto di Cottimo e Determina esecutiva dal 06 Novembre - per l'inizio dei lavori bisogna attendere la primavera, in quanto lavori esterni da eseguire con temperature miti.
Palazzo Comunale: stipulato il contratto in data 18.12.2012 con la ditta che eseguirà i lavori di riparazione delle coperture, a partire dal mese di Marzo, quando le condizioni climatiche saranno favorevoli.
Inaugurato in dicembre il Punto Informativo (IAT) al piano terra del Palazzo Comunale dopo l'adeguamento impiantistico.

Avanzamento al: 31/08/2012	30% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Palazzo dei Musei: secondo stralcio di ampliamento in corso di realizzazione.
Torre Ghirlandina: effettuato il primo controllo di manutenzione programmata ed installato un sistema di rilevamento dei movimenti. A seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno sono stati eseguiti i controlli sui danni e sulla stabilità del Palazzo Municipale, della Torre, dei due teatri, del Palazzo Santa Margherita, del Palazzo dei Musei determinando la chiusura per gravi danni strutturali di parte di quest'ultimo in particolare della Galleria e della Biblioteca Estense. Sono in corso i progetti per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico.

Avanzamento al: 31/12/2011	70% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Preda ringadora: in attesa di finanziamento. Ghirlandina: consegnato piano di manutenzione. Ghilandina: i lavori di restauro sono stati ultimati. Palazzo comunale: completati i lavori ai locali 3° piano ed emesso il certificato. Palazzo comunale: manutenzione straordinaria della copertura in corso le procedure per l'appalto. Palazzo dei Musei: i lavori per l'ampliamento del museo civico sono in corso di ultimazione.

Avanzamento al: 31/08/2011	20% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Preda ringadora: ottenuto parere positivo dalla Soprintendenza ai beni artistici, in attesa di finanziamento. Ghirlandina: redatta bozza

del piano di manutenzione ed eseguiti nuovi ed ulteriori test sulle aree che saranno utilizzate per le verifiche successive. Ghilandina: i lavori si stanno svolgendo regolarmente e sono in fase di completamento. Palazzo comunale: completati i lavori ai locali 3° piano ed emesso il certificato. Palazzo comunale: redatto il progetto con le integrazioni richieste dalla Soprintendenza per la manutenzione straordinaria della copertura, in attesa di rilascio di parere. Palazzo dei Musei: i lavori per l'ampliamento del museo civico si stanno svolgendo regolarmente.



Codice: 2408

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

In un'ottica di realizzazione di una rete impiantistica all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo, si prevede la realizzazione di nuovi impianti, tra cui la palestra della nuova scuola media G. Marconi, al fine di migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva cittadina.

Tale impianto completa il plesso delle scuole medie Marconi in attuazione del Piano Poliennale di Edilizia Scolastica nell'ambito della riqualificazione dell'area Nord, attraverso il Piano di Recupero dell'ex Mercato Bestiame.

OBIETTIVI SPECIFICI

Realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi attraverso un appalto concorso di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori su progettazione preliminare sviluppata dal Settore Lavori Pubblici.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Entro la fine del 2013 è prevista l'emissione del 4° Stato di Avanzamento dei lavori.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014 verrà emesso il SAL finale dei lavori relativo alla perizia di variante n. 2. Verrà effettuato sopralluogo a cura dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Lugli Fabrizio Collaboratori: Malavasi Francesca, Magnani Tiziano, Ricchetti Francesco, Neviani Milena

Allegati:

Indicatori del progetto

2011: Certificazione Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Inizio dei lavori di realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi, fatta salva la positiva aggiudicazione del relativo appalto di progettazione e costruzione entro il 30.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

2012: Certificazione Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Emissione certificato Inizio Lavori entro il 30.04.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012
	SI			30/04/2012		

2012: Certificazione Primo Stato Avanzamento Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: SI Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Emissione del 1° SAL entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012
	NO			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

2013: Certificazione 3° Stato di Avanzamento Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Emissione del 3° SAL entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2013: Certificazione 4° Stato di Avanzamento Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Emissione del 4° SAL entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013		
	NO			31/08/2013		

2014: Certificato di fine lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Conclusione dei lavori relativi alla perizia di variante n. 2 entro il 31.08.2014

2014: Certificato di Prevenzione Incendi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi entro il 31.12.2014

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	90%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2013 è stato emesso 4° stato d'avanzamento lavori. Sono in corso le ultime opere per la realizzazione delle sistemazioni esterne.

Avanzamento al:	31/08/2013	70%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.08.2013 è stato emesso 3° stato d'avanzamento lavori. Sono in fase di predisposizione gli atti amministrativi per l'approvazione (con finanziamento) della 2° Perizia suppletiva di variante.

Avanzamento al:	31/12/2012	50%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2012 è stato emesso il 2° stato d'avanzamento lavori, in anticipo ai tempi previsti.

Avanzamento al:	31/08/2012	30%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

I lavori sono iniziati nel mese di aprile 2012 e sono finora proseguiti regolarmente.

Avanzamento al:	31/12/2011	20%	GIALLO	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	--------	---------------	---

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determinazione del Dirigente in data 19.12.2011. Entro il 31.12.2011 è stato approvato il Progetto Esecutivo oggetto della gara d'appalto.

Avanzamento al:	31/08/2011	10%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Nomina della Commissione di aggiudicazione della Gara di appalto avvenuta in data 28.06.2011. Svolgimento della prima seduta pubblica di Gara d'appalto, avvenuta il 29 Giugno 2011 con la partecipazione e l'ammissione alla fase successiva di 2 concorrenti. Svolgimento sedute riservate per esame proposte tecnico-economiche pervenute.



Codice: 2428

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALE

Definizione di un piano di intervento per il restauro e la valorizzazione delle chiese comunali, identificando gli interventi necessari secondo una scala di priorità tecniche.

OBIETTIVO SPECIFICI

Identificare, all'interno del piano, un programma degli interventi specifici per ognuna delle seguenti chiese monumentali:

- Sant'Agostino;
- San Barnaba;
- Santa Maria della Pomposa;
- Voto;
- San Biagio;
- San Lazzaro;
- San Giacomo.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel 2013 è prevista la redazione dei progetti relativi alla 2° fase della Chiesa di Sant'Agostino, alla Chiesa del Voto e di San Biagio per la riparazione dei danni ed il miglioramento strutturale di questi importanti monumenti cittadini, finalizzati alla riapertura al pubblico.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014 è prevista la redazione del progetto preliminare della Chiesa di San Barnaba ed il progetto esecutivo della Chiesa di San Biagio per la riparazione dei danni ed il miglioramento strutturale di questi importanti monumenti cittadini, finalizzati alla riapertura al pubblico.

Inizio: 24/03/2011

Fine Presunta: 31/12/2015

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Cadignani Rossella Collaboratori: Mucci Giuseppe, La Guardia Roberto, Malvasi Francesca

Allegati:

Indicatori del progetto

2011: Stesura di un piano di intervento per il restauro e la valorizzazione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Formazione di una scheda con l'indicazione per ogni fabbricato delle esigenze di manutenzione o restauro

finalizzate alla messa in sicurezza e conservazione, redatte secondo una scala di priorità, entro il 30 giugno 2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011		
	NO			30/06/2011		

2011: N. progetti per i quali è stata approfondita l'indagine

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Progettazione preliminare degli interventi prioritari da sviluppare per sottoporli al parere degli enti competenti al rilascio dei pareri entro dicembre 2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2011		
	0.0			31/08/2011		

2012: N. progetti per i quali approfondire l'indagine

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 3.00 Obiettivo: =4.00 Ultimo risultato: 4.0

Descrizione obiettivi: Studio di fattibilità per un nuovo edificio entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	4.0			31/12/2012		
	0.0			31/08/2012		

2013: Redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013		
	NO			31/08/2013		

2013: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa del Voto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: 2013: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa del Voto entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2013: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2014: Redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico della chiesa di San Biagio entro il 31.12.2014

2014: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa di San Barnaba

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: 2014: Redazione del progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa di San Barnaba entro il 31.08.2014

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	70%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

La Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 1388 del 30 Settembre 2013 ha approvato le opere ammesse a finanziamento; successivamente con Ordinanze n. 120 del 11.10.2013 e n. 141 del 22.11.2013 sono stati stabiliti i termini e le modalità tecniche per la redazione e presentazione dei progetti, portando di fatto il termine al 30 Marzo 2014 per i progetti Preliminari/Esecutivi a seconda delle caratteristiche e dell'importo dell'opera.

Conseguentemente non si è redatto il progetto Esecutivo della chiesa di San Biagio al 31.12.2013 coincidendo di fatto tale scadenza con l'emanazione delle relative regole in tempi eccessivamente stringenti rispetto alle previsioni del PEG.

Avanzamento al:	31/08/2013	60%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Sono stati redatti i progetti preliminari di miglioramento sismico delle chiese di Sant'Agostino e San Biagio dopo i danni causati dal terremoto e presentato alla Struttura tecnica del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

E' stato inoltre redatto il progetto preliminare di miglioramento sismico della chiesa del Voto.

Sono stati infine ultimati i lavori di consolidamento strutturale al campanile di San Barnaba.

Avanzamento al:	31/08/2012	40%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

A seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio e del 3 giugno sono stati eseguiti puntuali e ripetuti controlli sullo stato di conservazione di tutte le chiese di proprietà comunale che hanno portato alla dichiarazione di inagibilità delle chiese di Sant'Agostino, del Voto, del Tempio monumentale dei caduti, San Biagio e temporaneamente della chiesa di San Barnaba per il pericolo di crollo del campanile.

Sono in corso di predisposizione i progetti di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle chiese danneggiate.

Avanzamento al:	31/12/2011	30%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

E' stato aggiornato ed approvato il progetto di consolidamento del campanile della chiesa di San Barnaba, che è stato ammesso al finanziamento regionale.

Avanzamento al:	31/08/2011	10%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Redatta una scheda conoscitiva preliminare per tutte le 7 chiese di proprietà comunale; sono in corso di approfondimento gli studi per la chiesa di Sant'Agostino.



Codice: 2435

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza.

OBIETTIVI SPECIFICI

Sono in programma, attraverso un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (in qualità di finanziatrice dell'opera), lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, da adibire a:

- scuola d'infanzia;
- asilo nido;
- servizi alla collettività e locali pubblici;
- sede della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza;
- sala espositiva.

I lavori sono iniziati nel 2010 e sono tutt'ora in corso, con opere di particolare complessità strutturale e di restauro, e la conclusione è prevista per l'anno scolastico 2013/2014.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel 2013 sono previsti approfondimenti e progetti preliminari ai sensi dell'Ordinanza n. 53 del 30 Aprile 2013 per i danni subiti a causa del sisma nelle parti del complesso che non risultavano all'epoca ancora consolidate strutturalmente.

Contestualmente si procederà alla installazione dei soppalchi strutturali della Biblioteca di Giurisprudenza, elementi particolarmente complessi ed articolati in relazione alla loro struttura ed alla funzione svolta.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014 è previsto il completamento delle opere, il loro collaudo tecnico funzionale e l'attivazione della Biblioteca di Giurisprudenza.

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Lugli Fabrizio Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

Indicatori del progetto

2014: Certificati di Collaudo tecnico funzionali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione certificati collaudo statico e tecnico funzionale entro il 31.12.2014

2014: Certificato di Fine Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione del certificato di Fine Lavori entro il 31.08.2014

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 6.00 Obiettivo: >=6.00 Ultimo risultato: 6.0

Descrizione obiettivi: Emissione n. 1 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	6.0			31/12/2013		
	5.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 4.00 Obiettivo: >=5.00 Ultimo risultato: 5.0

Descrizione obiettivi: Emissione n. 2 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	5.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 2.00 Obiettivo: >3.00 Ultimo risultato: 4.0

Descrizione obiettivi: Emissione n. 2 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	4.0			31/12/2012		

N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=2.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Gestione cantiere per durata lavori prevista dal Capitolato in 24 mesi con emissione certificati di pagamento ogni 1.000.000 di euro di lavori - emissione di almeno n. 2 certificati di pagamento

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/10/2012		
	2.0			31/08/2011		

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 7.00 Obiettivo: >=8.00 Ultimo risultato: 8.0

Descrizione obiettivi: N. 1 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	8.0			31/12/2013		
	7.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 4.00 Obiettivo: >=7.00 Ultimo risultato: 7.0

Descrizione obiettivi: N. 3 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	7.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 3.00 Obiettivo: >6.00 Ultimo risultato: 4.0

Descrizione obiettivi: N. 4 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	4.0			31/10/2012		

N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Attività di alta sorveglianza nell'ambito della Commissione prevista dalla Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio - Comune - Università, attraverso la partecipazione ad almeno 3 riunioni convocate dalla Fondazione.

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2011		
	2.0			31/08/2011		

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	80%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2013 le opere realizzate sono l'80% del totale ed è prevista la fine dei lavori entro aprile 2014. Le opere riguardano il completamento di tutte le coperture ed i consolidamenti delle murature, la realizzazione strutturale dei nuovi solai, la realizzazione delle partizioni interne degli intonaci, la definizione degli spazi specialistici nelle scuole comunali, la realizzazione di una quota pari a circa l'80% di tutta la dotazione impiantistica, la realizzazione di pavimenti e rivestimenti nella misura dell'80%, la realizzazione di tutte le scale di emergenza, la realizzazione dei soppalchi strutturali della Biblioteca di Giurisprudenza che risultano completati al 100%, la realizzazione di elementi protettivi cogenti, le prime sistemazioni esterne in quanto a pavimentazione, intonaci e pitture esterne nella misura dell'80%.

Nel frattempo la Direzione Lavori sta verificando una serie di situazioni relative alle aree esterne ove potrebbero potenzialmente emergere ulteriori necessità di varianti in relazione ad emergenze strutturali ed archeologiche, rimanendo ancora peraltro in attesa degli ultimi pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici per la definizione dei materiali di pavimentazione esterna.

Con riferimento ai danni causati dal sisma 2012 al Comparto San Paolo, il Commissario Delegato alla Ricostruzione, mediante Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013, ha approvato la finanziabilità dei danni (allegato C/1 Beni Culturali) voci 3.133 e 3.134 per complessivi euro 1.766.589,66. Con medesimo atto sono state stabilite le regole di predisposizione dei rispettivi progetti che sono in via di attivazione.

Avanzamento al:	31/08/2013	75%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.08.2013 le opere realizzate sono il 75% del totale ed è prevista la fine dei lavori nel rispetto dei tempi programmati. Le opere riguardano il completamento di tutte le coperture ed i consolidamenti delle murature, la realizzazione strutturale dei nuovi solai, la realizzazione delle partizioni interne degli intonaci, la definizione degli spazi specialistici nelle scuole comunali, la realizzazione di una quota pari a circa il 70% di tutta la dotazione impiantistica, la realizzazione di pavimenti e rivestimenti nella misura del 70%, la realizzazione di tutte le scale di emergenza, il completamento dei soppalchi strutturali della Biblioteca di Giurisprudenza, la realizzazione di elementi protettivi cogenti, le prime sistemazioni esterne in quanto a pavimentazione, intonaci e pitture esterne nella misura del 70%.

Avanzamento al:	31/12/2012	60%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

In data 11 Ottobre è stato effettuato il sopralluogo della squadra AeDES coordinata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali per l'accertamento e la valutazione dei danni causati dall'attività sismica. Si rimane in attesa degli esiti di tale verifica. Al 31 dicembre è stato emesso il 4° Stato di Avanzamento Lavori.

Avanzamento al:	31/08/2012	50%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Proseguono i lavori di ristrutturazione del Comparto in linea con il cronoprogramma pur in presenza di significativi rallentamenti delle lavorazioni nel periodo dal 20 Maggio a fine Giugno a causa dei ripetuti sismi che hanno reso necessario procedere ripetutamente a verifiche strutturali dell'edificio e dei ponteggi di cantiere.

Avanzamento al:	31/12/2011	40%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Proseguono senza particolari problematiche, in linea con le tempistiche previste nell'obiettivo, i lavori di recupero del comparto.

Avanzamento al:	31/08/2011	30%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Emissione primo Certificato di pagamento nei tempi previsti ed eseguita prima riunione della Commissione di alta vigilanza presieduta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Alla data odierna emesso anche il secondo Certificato di pagamento. Il complesso dei lavori è stato presentato alla Cittadinanza intera in convegno in data 5 Maggio 2011 (con visite guidate dei cittadini al cantiere), alla presenza del Sindaco, del presidente della Provincia, del Rettore dell'Università e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio finanziatrice dell'opera. Il convegno ha avuto numerosa partecipazione e riscontro significativo su tutta la stampa locale.



Codice: 2842

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Nella seconda parte dell'anno 2015 verrà attivata la nuova linea ferroviaria Bologna-Milano. La viabilità interferita dalla vecchia linea potrà essere ripristinata e si potranno realizzare tutti i collegamenti viari per la ricucitura dell'area Ovest della città.

OBIETTIVI SPECIFICI

In particolare gli interventi a medio termine riguardano Via Cesare Costa, Via Emilia, il Villaggio Artigiano e Via Leonardo da Vinci.

Il Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture redigerà i quattro progetti sulla base dello studio di fattibilità redatto dal Servizio Traffico.

L'obiettivo è quello di avere a disposizione i progetti entro la data di dismissione della vecchia linea ferroviaria in modo tale da poter realizzare le opere appena le Ferrovie dello Stato avranno smantellato l'armamento ferroviario e ceduto al Comune le aree necessarie.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel 2013 si concluderà la progettazione definitiva dei 4 progetti relativi all'attraversamento ferroviario, e nello specifico Viale Montecuccoli, Via Emilia - adeguamento cavalcavia Madonnina, Via Nobili e Via Fiorenzi.

Si attiveranno i rapporti con i proprietari privati delle aree interessate dagli interventi ed in particolare con l'Ente gestore della linea ferroviaria, al fine di definire gli indennizzi di esproprio.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014, in attesa della definizione dei finanziamenti e la conseguente possibilità di approvare i progetti esecutivi, si procederà alla redazione dei Piani Particellari d'Esproprio relativi ai 4 progetti individuati, con la collaborazione del Settore Pianificazione Territoriale, per quanto riguarda i frazionamenti delle aree oggetto d'esproprio. Contemporaneamente verranno sviluppati schemi progettuali che possano ipotizzare anche l'utilizzo del sedime ferroviario dismesso, in uno scenario di attuazione di lungo termine.

Nello specifico si redigeranno i seguenti progetti su scala ampia (non solo limitati al singolo attraversamento):

- il collegamento tra le Via Tabacchi e Via Cabassi (ripristino dell'asse storico di via Emilia Ovest), che potrà essere utilizzata come infrastruttura di supporto alle nuove attività commerciali che si andranno ad insediare nelle due grandi aree a ridosso del cavalcaferrovia della Madonnina.
 - il collegamento tra le Via Fiorenzi e Via Rinaldi che migliorerà le condizioni di accessibilità ed attrattività all'interno del quartiere artigiano anche a seguito del processo di ricambio e trasformazione che sta avvenendo nella zona.
 - il collegamento tra Via Nobili e Via Saltini, con valenza di strada interquartiere, che si propone come ulteriore alternativa viaria alla Via Emilia Ovest.
-

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2015

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Ascari Alessio Collaboratori: Malavasi Francesca, Rivoli Monia, Valli Katia

Allegati:

Indicatori del progetto

2012: Redazione Progetti Definitivi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Invio dei Progetti Definitivi al Settore Patrimonio per l'avvio della prima fase della procedura espropriativa, entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2012		
	NO			31/08/2012		

2012: Redazione Progetti Preliminari

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione della proposta di Delibera per l'approvazione dei Progetti Preliminari entro il 31.08.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2012		
	NO			31/08/2012		

2013: Redazione di altri 3 progetti definitivi entro 31.12.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Redazione di altri 3 progetti definitivi entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2013		
	0.0			31/08/2013		

2013: Redazione progetto definitivo via Montecuccoli entro il 31.08.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione progetto definitivo dell'attraversamento ferroviario in via Montecuccoli entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2014: Redazione di schemi progettuali per il riutilizzo del sedime ferroviario

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Sviluppo di schemi progettuali per il riutilizzo del sedime ferroviario entro il 31.12.2014

2014: Redazione Piani Particellari d'EsproprioTipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione Piani Particellari d'Esproprio, entro il 31.08.2014, dei progetti definitivi già redatti

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	35%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2013 è stata ultimata la redazione dei progetti definitivi relativi al collegamento viario di via Montecuccoli, via Emilia-cavalcavia Madonnina, via Nobili e via Fiorenzi. Nei prossimi mesi si riattiveranno i contatti con gli Enti proprietari delle aree demaniali e con i proprietari privati per determinare l'equo indennizzo relativo alle aree da acquisire.

Avanzamento al:	31/08/2013	20%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.08.2013 è stata ultimata la redazione del progetto definitivo relativo al collegamento viario di via Montecuccoli. E' in corso la progettazione definitiva degli altri 3 attraversamenti ferroviari: via Emilia-cavalcavia Madonnina, via Nobili e via Fiorenzi. Si è svolto un incontro con la proprietà dell'area interessata dall'esproprio (Ferrovie dello Stato Italiane) per concordare gli ambiti oggetto di esproprio. L'Ente ha comunicato l'intenzione di prorogare ulteriormente alla fine del 2014 la dismissione del tratto ferroviario in questione, pertanto questo inevitabilmente farà slittare il processo degli accordi in atto.

Avanzamento al:	31/12/2012	15%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2012 sono stati redatti i Progetti Preliminari. Considerato che il programma per smantellamento della linea ferroviaria individua i tempi dal Giugno 2013, la redazione dei Progetti Definitivi è procrastinabile senza causare ritardi relativi alla realizzazione.

Avanzamento al:	31/08/2012	10%	GIALLO	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	--------	---------------	---

A causa degli eventi sismici del maggio 2012 le progettazioni sono state sospese in quanto il personale si è occupato dei sopralluoghi presso gli edifici di proprietà comunale ed in seguito il Servizio è stato ed è tutt'ora impegnato per la progettazione e la direzione lavori delle opere di Urbanizzazione primaria per gli edifici scolastici temporanei del Comune di San Possidonio e per la progettazione delle Urbanizzazioni primarie per gli edifici scolastici temporanei nel Comune di Concordia.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2928

Eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno 2012 - attività emergenziale, di progettazione e di riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati

Codice: 2928

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Accertamento dei danni e delle situazioni di inagibilità sul patrimonio edilizio comunale a seguito degli eventi sismici; messa in sicurezza degli stessi e ripristino delle condizioni di agibilità e fruibilità.

OBIETTIVI SPECIFICI

Le attività previste si sono rese necessarie in seguito agli eventi sismici, ed in particolare alla fase emergenziale dal 21 Maggio al 31 Luglio 2012. A partire da tale periodo sono state svolte le attività di monitoraggio e analisi del patrimonio comunale che hanno comportato un elevatissimo impegno di tutto il personale tecnico ed amministrativo del Settore Lavori Pubblici. In particolare, si procederà a:

- a) Verifica e monitoraggio di 413 edifici comunali, dando la priorità ai 94 edifici scolastici ed ai 26 edifici di carattere sociale-sanitario, e agli edifici destinati ad uffici comunali e giudiziari, circa 130 edifici da controllarsi più volte nel giro di 10/12 ore dopo ogni scossa rilevante.
- b) Effettuazione di sopralluoghi tecnici, in seguito ad apposita richiesta, ad edifici non comunali, ma caratterizzati dalla natura eminentemente pubblica del servizio offerto:
 - Archivio di Stato
 - Archivio Notarile
 - Motorizzazione Civile
 - Uffici Ministero Politiche Agricole
 - Sinagoga di piazza Mazzini
- c) Supporto agli Enti della Bassa Modenese (Unione Comuni Modenesi Area Nord) maggiormente colpiti dal sisma, mediante:
 - invio di personale tecnico
 - redazione progetti esecutivi e direzione lavori
- d) Supporto alla Regione Emilia-Romagna e alle attività del Commissario Straordinario all'Emergenza.
- e) Effettuazione stima precisa dei danni causati al patrimonio comunale.
- f) Supporto alla Protezione Civile Nazionale mediante la collaborazione ai sopralluoghi tecnici del Dipartimento.
- g) Avvio attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati, per rispondere a tutti i danni arrecati dal sisma all'intero patrimonio comunale secondo le procedure che saranno previste dalle Ordinanze del Commissario Straordinario.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel 2013 l'attività di riparazione e ricostruzione post-sismica riguarderà le opere pubbliche ed i beni monumentali oggetto di legiferazione da parte della Regione Emilia Romagna all'art. 11 della legge regionale n. 16 emanata a Dicembre 2012.

Il programma è stato dettagliato sulla base di una richiesta del Commissario Delegato del 10 Aprile 2013 alla quale il Comune di Modena ha risposto in data 15 Aprile 2013 al Prot. 46750

con allegato il programma ricognitivo di tutti gli edifici di proprietà del Comune di Modena danneggiati dal sisma, in numero di 94.

Di essi n. 39 sono già stati riparati con interventi effettuati nel 2012.

Numero 23 edifici di carattere pubblico e monumentale sono stati inseriti nella programmazione 2013 con la previsione di presentare al Commissario Delegato i progetti preliminari entro il 31.12.2013 ai sensi dell'Ordinanza n. 53 del 30 Aprile 2013.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014, con Ordinanza n. 14 del 24 Febbraio 2014, è intervenuto il provvedimento finale di determinazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal terremoto, da parte del Commissario Delegato alla Ricostruzione.

Nell'ambito quindi della programmazione 2013/2014 il Comune di Modena interverrà con i relativi progetti esecutivi su n. 7 Opere Pubbliche (allegato B/1), su n. 12 Beni Culturali (allegato C/1) e su n. 18 edifici per importi inferiori a 50.000 euro (allegato D).

Inizio: 20/05/2012 Fine Presunta: 31/12/2016 Fine: Complessità: 5 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati: Elenco completo relativo alle 37 opere.doc

Indicatori del progetto

2012: Attività di pronto intervento e messa in sicurezza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =5.00 Ultimo risultato: 5.0

Descrizione obiettivi: Interventi in emergenza di messa in sicurezza edifici storici danneggiati per la pubblica incolumità

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	5.0			31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012
	5.0			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

2012: Perizie di riparazione edifici scolastici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione delle Perizie di riparazione in n. 30 edifici scolastici per complessivi euro 2.196.000

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2012	31/12/2012
	SI			31/08/2012	18/06/2012	31/08/2012

2012: Perizie di riparazione municipi ed uffici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione municipi ed uffici in n. 11 edifici per complessivi euro 361.770

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	30/07/2012	31/08/2012

2012: Realizzazione lavori su sedi comunali ed uffici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=2.00 Ultimo risultato: 11.0

Descrizione obiettivi: Attività di affidamento lavori mediante gara d'appalto, realizzazione lavori su n. 11 sedi comunali ed uffici

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	11.0			31/08/2013		
	10.0			31/12/2012		

2012: Sopralluoghi per verifiche danni ed agibilità

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =413.00 Ultimo risultato: 730.0

Descrizione obiettivi: Sopralluoghi in emergenza di squadre composte da 2 tecnici (di cui uno ingegnere/architetto) su tutto il patrimonio edilizio comunale, pari a 413 edifici

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	730.0			31/12/2012	20/05/2012	31/12/2012
	730.0			31/08/2012	20/05/2012	31/08/2012

2012: Sopralluoghi squadre AeDes della Protezione Civile

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Sopralluoghi squadre AeDes della Protezione Civile per la valutazione agibilità e danni, coadiuvate da personale del Settore Lavori Pubblici in 47 edifici

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	23/06/2012	31/08/2012

2013: Fine lavori su edifici destinati ad uffici comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Fine lavori su edifici destinati ad uffici comunali entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013		
	NO			31/08/2013		

2013: Perizie di riparazione edifici di edilizia cimiteriale

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =10.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione n. 10 edifici di edilizia cimiteriale

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013		
	1.0			31/08/2013		
	1.0			31/12/2012		

2013: Perizie di riparazione edifici di edilizia sportiva

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =6.00 Ultimo risultato: 0.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione n. 6 edifici di edilizia sportiva

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	0.0			31/12/2013		
	0.0			31/08/2013		

0.0

31/12/2012

2013: Perizie di riparazione edifici monumentali e storici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=3.00 Ultimo risultato: 9.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione edifici monumentali e storici in n. 12 edifici

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	9.0			31/12/2013		
	9.0			31/08/2013		
	9.0			31/12/2012		

2013: Perizie di riparazione edifici sociali ed assistenziali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =11.00 Ultimo risultato: 2.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione n. 11 edifici di edilizia sociale ed assistenziale

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	2.0			31/12/2013		
	2.0			31/08/2013		
	2.0			31/12/2012		

2013: Perizie di riparazione edifici vari

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =5.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: Attività di progettazione di Perizie di riparazione per i seguenti edifici: sede A.G.E.S.C.I., Autostazione, Circolo XXII Aprile, Portale Pentetorri, Fiera di Modena

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013		
	1.0			31/08/2013		
	1.0			31/12/2012		

2013: Realizzazione lavori riparazione edifici scolastici

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=10.00 Ultimo risultato: 30.0

Descrizione obiettivi: Attività di affidamento lavori mediante gara d'appalto, realizzazione lavori su n. 30 edifici scolastici

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	30.0			31/08/2013		
	14.0			17/09/2012		

2013: Redazione di progetti preliminari su beni monumentali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione di progetti preliminari su 5 beni monumentali ai sensi dell'Ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013 entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2014: 1) Presentazione n. 12 Progetti relativi a Beni Culturali dell'allegato "C/1" della Regione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Presentazione n. 12 Progetti (il livello progettuale è disciplinato dall'Ordinanza Regionale) alla Struttura Tecnica Commissariale e alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici entro il 31.08.2014

2014: 1) [Presentazione n. 7 Progetti per le Opere Pubbliche di cui all'allegato "B/1" della Regione](#) Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Presentazione n. 7 Progetti (il livello progettuale è disciplinato dall'Ordinanza regionale) alla Struttura Tecnica Commissariale e laddove necessario alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici entro il 31.08.2014

2014: 1) [Presentazione n. 18 Progetti relativi agli edifici dell'allegato "D" della Regione](#) Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Presentazione n. 18 progetti (il livello progettuale è disciplinato dall'Ordinanza Regionale) alla Struttura Tecnica Commissariale entro il 31.08.2014

2014: 2) [Approvazione n. 12 Progetti relativi a Beni Culturali dell'allegato "C/1" della Regione](#) Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Approvazione n. 12 Progetti da parte della Struttura Tecnica Commissariale e laddove necessario della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici entro il 31.12.2014 (fatte salve eventuali sospensioni dell'iter istruttorio da parte della Struttura Commissariale)

2014: 2) [Approvazione n. 18 Progetti relativi agli edifici dell'allegato "D" della Regione](#) Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Approvazione n. 18 Progetti da parte della Struttura Tecnica Commissariale entro il 31.12.2014 (fatte salve eventuali sospensioni dell'iter istruttorio da parte della Struttura Commissariale)

2014: 2) [Approvazione n. 7 Progetti relativi alle Opere Pubbliche dell'allegato "B/1" della Regione](#) Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Approvazione n. 7 Progetti da parte della Struttura Tecnica Commissariale e laddove necessario della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici entro il 31.12.2014 (fatte salve eventuali sospensioni dell'iter istruttorio da parte della Struttura Commissariale)

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	40% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----------	---------------	---

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30 Settembre 2013 è stato approvato il Programma definitivo delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e il primo Piano Annuale 2013/2014 di intervento. Inoltre con tale Delibera è stato approvato il Regolamento Attuativo per la redazione dei progetti inseriti nei Piani precitati. Il Comune di Modena ha sostanzialmente visto riconosciuta la propria proposta di definizione di priorità riguardante sia i Beni Culturali che le Opere Pubbliche. I Beni Culturali sono elencati nell'allegato C/1 di detta Delibera dal n. 3.035 al n. 3.134, mentre le Opere Pubbliche sono elencate nell'allegato B/1 dal n. 68 al n. 126.

Detta Delibera ed i relativi allegati è consultabile sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Successivamente con Ordinanze n. 120 del 11.10.2013 e n. 141 del 22.11.2013 sono stati stabiliti i termini e le modalità tecniche per la redazione e presentazione dei progetti, portando di fatto il termine al 30 Marzo 2014 e al 10 Aprile 2014 per i progetti Preliminari/Esecutivi a seconda delle caratteristiche di intervento (miglioramento sismico o semplice riparazione) e dell'importo dell'opera.

E' stato redatto il Progetto Preliminare di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Comunale Pavarotti ed è stata realizzata una complessa opera provvisoria a protezione della volta decorata della cavea spettatori.

Avanzamento al:	31/08/2013	35% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----------	---------------	---

Con Delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17.06.2013 è stato definito dal Commissario alla Ricostruzione il Programma delle Opere Pubbliche e dei beni Culturali per biennio 2013/2014. Tale programmazione, in esito alle Perizie e studi di fattibilità redatti, riconosce al Comune di Modena ancora n. 31 edifici/beni culturali con un danno accertato di euro 23.783.781, da riparare e migliorare sismicamente. In data 25 Luglio 2013 è stata concertata con la Struttura Tecnica del Commissario Delegato la priorità per la progettazione preliminare 2013 riguardante n. 18 edifici/beni monumentali per complessivi euro 10.461.771. I Progetti Preliminari già inviati alla Struttura Commissariale al 31.08.2013 sono i seguenti: - Chiesa di San Biagio - Chiesa di Sant'Agostino - Chiesa del Voto - Tempio ai Caduti - Palazzo dei Musei - ex M.O.I.

Si precisa che redazione delle Perizie relative all'Edilizia Cimiteriale, Storica, Sportiva, Sociale e relativa ad edifici vari è stata sospesa in quanto l'articolo 11 della Legge Regionale n. 16 del 21.12.2012 ha disciplinato le nuove modalità per la programmazione e l'attuazione degli interventi di recupero delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, non soggetti ad interventi effettuati d'urgenza con l'attività ordinatoria tesa al ripristino della funzionalità scolastica di tutte le zone danneggiate e degli uffici pubblici nel corso dell'estate/autunno 2012.

Il Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 ha prorogato lo Stato di Emergenza relativo agli eventi sismici fino al 31 Dicembre 2014; nell'ambito di tale vigenza ed in attuazione della L.R. n. 16/2012 da Gennaio 2013 ad oggi è stato effettuato il rilevamento dei danni arrecati alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, della Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali, con la collaborazione dei comuni interessati dal sisma e con la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna come espressamente previsto dalla legge regionale.

La rilevazione ha evidenziato, sul territorio regionale interessato, n. 1.502 edifici danneggiati per un importo del danno accertato di complessivi 1.337 milioni di euro.

Alla data del 31.08.2013 è in corso di predisposizione il programma finanziabile nel primo biennio 2013/2014 che sarà nel giro di qualche settimana deliberato dalla Giunta Regionale; tale programma sarà corredato dalle norme regolamentari per la redazione dei progetti e per l'attuazione degli stessi.

Avanzamento al:	31/12/2012	30% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----------	---------------	---

h) Ultimati i lavori di riparazione e ripristino agibilità in n. 14 edifici scolastici, garantendo ad oltre 5.000 studenti il regolare inizio dell'anno scolastico alla data del 17 Settembre 2012.

i) Sono proseguiti i sopralluoghi della Direzione Regionale per i Beni Culturali per la valutazione dei danni subiti dagli edifici monumentali. In esito a tale attività sono pervenuti resoconti tecnici contenenti valutazioni di agibilità piene o parziali e di determinazione del danno economico su: - Teatro Comunale Pavarotti - Palazzo Comunale di via Scudari - Palazzo dei Musei In data 11 Ottobre 2012 è stato effettuato sopralluogo al Comparto San Paolo e si rimane in attesa delle relative valutazioni.

l) E' stata effettuata attività di riparazione di danni non strutturali sugli edifici della Fiera di Modena. Contestualmente è stata avviata un'attività tecnica di verifica che ha portato in data 31.10.2012 alla dichiarazione di utilizzo della struttura da parte della CPVLP. In base all'Ordinanza n. 57 del 12.10.2012 è stata programmata l'attività di miglioramento sismico sull'intera struttura.

m) Sono state redatte ed inviate al Commissario Straordinario di n. 12 perizie su uffici comunali, circoscrizioni e sedi decentrate per complessivi euro 442.772.

n) Sono stati redatti ulteriori 9 progetti di riparazione su scuole danneggiate, ma agibili, portando il totale definitivo delle perizie su edifici scolastici a complessivi euro 2.225.357

- o) E' stata predisposta per il Sindaco di Modena relazione specifica su tutte le attività del Settore conseguenti agli eventi sismici dal 20 Maggio in poi per la comunicazione al Consiglio Comunale avvenuta lunedì 17 Settembre 2012.
- p) In data 3 Settembre 2012 l'Assessore Regionale alla protezione Civile Paola Gazzolo ha riaperto la possibilità attraverso squadre AeDES regionali di ulteriori sopralluoghi precedentemente non realizzati; è stata inviata idonea richiesta ed al 31.10.2012 sono stati effettuati ulteriori 11 sopralluoghi su edifici vari fra cui: due Case Protette, alcuni cimiteri, ed altro.
- q) Il Commissario Straordinario ha avuto la necessità, similmente alla Gara d'Appalto per edifici scolastici, di utilizzare personale di altri enti per l'importante Gara d'Appalto dei nuovi municipi delle zone terremotate; un funzionario architetto del Settore Lavori Pubblici è stato impegnato in detta attività a tempo pieno 26 Settembre al 09 Ottobre.
- r) Il Commissario Delegato con Decreto n. 96 del 05.10.2012 ha trasferito ufficialmente al Comune di Modena una prima tranches di finanziamenti su n. 23 edifici scolastici danneggiati per complessivi euro 1.472.537.
- s) La procedura innovativa per la liquidazione dei finanziamenti sui lavori eseguiti ha reso necessaria l'attivazione di un Gruppo di lavoro interno costituito da figure tecniche ed amministrative in grado di svolgere il controllo ed il monitoraggio puntuale delle relative procedure.
- t) In data 21.12.2012 il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 16/2012 inerente la programmazione e l'attività di ricostruzione delle zone terremotate. L'Art. 11 ha disciplinato le procedure per i Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004; in base a tale previsione si sono nuovamente catalogati n. 24 edifici classificati come Beni Culturali sui quali completare le verifiche a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e delle squadre AeDES regionali.
- u) Al 31.12.2012 sono state appartate modifiche richieste dai competenti uffici regionali sulle perizie degli edifici municipali, al fine di ottenere i relativi visti di congruità.
- v) Per il completamento delle perizie di danno relative agli edifici socio-sanitari, cimiteriali, sportivi e ad altra destinazione il Settore è in attesa di una preannunciata nuova ordinanza Regionale.

Avanzamento al:	31/08/2012	10% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----------	---------------	---

- a) eseguita la messa in sicurezza di elementi di pericolo su alcuni edifici comunali, per la pubblica incolumità; eseguiti 730 sopralluoghi di agibilità, su 413 edifici pubblici, da parte di tecnici comunali. Tali sopralluoghi tecnici sono stati eseguiti sotto il coordinamento del Settore Lavori Pubblici da complessivi 68 tecnici di cui 57 del Settore lavori Pubblici ed altri Settori tecnici comunali, 6 consulenti esterni volontari di alta specializzazione, 5 docenti universitari in materia di restauro e consolidamento sismico. Durante le fasi dei sopralluoghi tutto il restante personale amministrativo ed esecutivo è stato coinvolto a tempo pieno per le attività logistiche e di supporto alle attività tecniche.
- b) eseguiti i i sopralluoghi tecnici relativi agli edifici pubblici non comunali già indicati nell'obiettivo specifico;
- c) Personale tecnico del Settore Lavori Pubblici è stato impegnato in numero di 2/3 persone/giorno presso il comune di San Felice sul Panaro per le verifiche di agibilità speditive per un mese circa. Personale del Settore Lavori Pubblici è impegnato nella redazione di progetti esecutivi e direzione lavori per opere di urbanizzazione nei comuni di San Possidonio, Concordia sulla Secchia e Medolla.
- d) Svolta attività di collaborazione tecnica da parte di tecnici del Settore Lavori Pubblici presso la Regione Emilia-Romagna ed alcuni comuni maggiormente danneggiati, in particolare, un Dirigente ed un Funzionario del Settore sono stati impegnati per una settimana presso la Regione Emilia-Romagna quali componenti della Commissione per l'aggiudicazione dell'Appalto di 28 lotti per la ricostruzione ex novo delle scuole completamente distrutte nei comuni maggiormente interessati dal sisma.
- e) Effettuata valutazione economica dei danni arrecati al patrimonio edilizio comunale. L'ammontare dei danni ad una prima stima dopo l'evento del 20 Maggio, per quanto riguarda il patrimonio comunale, si aggirava approssimativamente fra i 600.000 e 700.000 Euro. L'approfondimento di questa stima fu interrotto dagli eventi del 29 Maggio e del 3 Giugno, successivamente ai quali un'analisi successiva determinava una cifra prevedibile di danni complessivi stimata sul patrimonio comunale di circa 5.900.000 Euro oltre ad IVA, di cui:
- Edilizia Scolastica: 3.147.000 Euro
 - Edilizia Sociale: 122.000 Euro
 - Impianti Sportivi: 113.000 Euro
 - Sedi Comunali distaccate: 175.000 Euro
 - Edilizia Cimiteriale: 232.000 Euro
 - Edifici di Culto: 665.000 Euro
 - Edilizia Storica e varie: 1.433.000 Euro
- f) Coadiuvato tecnici della Protezione Civile Nazionale nel sopralluoghi finalizzati alla valutazione del danno. A partire dal giorno 23 Giugno si sono attivati sul patrimonio edilizio del Comune di Modena i sopralluoghi delle squadre tecniche della Protezione Civile Nazionale al fine della valutazione attraverso la schedatura AeDES delle condizioni di inagibilità, dei danni verificatisi e dei provvedimenti urgenti di ripristino da attuarsi. Tali sopralluoghi sono stati coadiuvati dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e si sono svolti in n. di 47 fino alla fine del mese di Luglio, nell'ambito dei 60 giorni dello "Stato d'Emergenza" gestito direttamente dalla Protezione Civile Nazionale. Nel mese di Agosto si sono svolti ulteriori sopralluoghi, coordinati dalla Direzione Regionale per i Beni Storici ed Architettonici, sotto l'egida del Commissario Straordinario-Presidente Regione Emilia-Romagna.
- g) Le attività successive alla fase sismica descritta hanno reso necessario un ulteriore approfondimento tecnico per la redazione dei progetti, attendendo la necessaria attenuazione della crisi sismica, anche al fine di garantire la sicurezza fisica degli operatori durante i sopralluoghi tecnici, in particolare negli edifici storici particolarmente vulnerabili. E' stata avviata l'attività di progettazione per riparazione edifici scolastici (Ordinanze del Commissario n. 2-4-8) e delle sedi comunali (Ordinanza n. 26). Sono tuttora in corso le attività di Direzione Lavori sui primi cantieri avviati di edilizia scolastica, e le attività di progettazione per la riparazione dei restanti edifici comunali, in attesa dell'emanazione delle relative Ordinanze di finanziamento.



Codice: 2929

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro. Realizzazione di un programma formativo in applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 e successive integrazioni.

OBIETTIVI SPECIFICI

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure.

Si procederà quindi a:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a ditta esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel corso del 2013 si svolgerà la formazione completa di 1020 lavoratori così distribuita:

ESTERNA (docenti esterni)

- formazione specifica rischio basso n. 175
- formazione completa rischio medio n. 210
- formazione completa preposti n. 70
- formazione completa rischio alto n. 35

INTERNA (docenti Servizio Prevenzione e Protezione)

- formazione generale rischio medio n. 210
- formazione specifica rischio medio n. 320

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel corso del 2014 si svolgerà la formazione completa di 759 lavoratori così distribuita:

ESTERNA (docenti esterni)

- formazione completa rischio basso n. 468
- formazione completa rischio medio n. 175
- formazione completa preposti n. 12
- formazione completa rischio alto n. 74

INTERNA (docenti Servizio Prevenzione e Protezione)

- formazione generale rischio medio n. 30

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Allegati:

Indicatori del progetto

2014: Formazione Esterna per 503 lavoratori entro il 31.08.2014

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =503.00 Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Formazione Esterna per 503 lavoratori entro il 31.08.2014

2014: Formazione Esterna per n. 256 lavoratori entro il 31.12.2014

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =256.00 Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Formazione Esterna per n. 256 lavoratori entro il 31.12.2014

Assegnazione incarico formazione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Assegnazione di incarico per l'esecuzione di formazione a docenza esterna per gli anni 2012-2013 entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/10/2012		

Elaborazione proposta formativa

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Elaborazione e divulgazione della proposta formativa entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/10/2012		

Esecuzione formazione a docenza interna

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Svolgimento di corsi di formazione di base a docenza interna entro il 31.12.2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/10/2012		

Formazione Esterna di n. 490 lavoratori entro il 31.12.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =490.00 Ultimo risultato: 490.0

Descrizione obiettivi: Formazione completa di n. 490 lavoratori entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	490.0			31/12/2013		
	385.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Formazione Esterna per 385 lavoratori entro il 31.08.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =385.00 Ultimo risultato: 385.0

Descrizione obiettivi: Formazione Esterna per 385 lavoratori entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	385.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Formazione Interna per n. 350 lavoratori entro 31.08.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =350.00 Ultimo risultato: 350.0

Descrizione obiettivi: Formazione Interna per n. 350 lavoratori

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	350.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Formazione Interna per n. 530 lavoratori entro il 31.12.2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =530.00 Ultimo risultato: 530.0

Descrizione obiettivi: Formazione Interna per n. 530 lavoratori entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	530.0			31/12/2013		
	350.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	70%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31 dicembre sono stati effettuati i corsi di formazione generale eseguita da personale esterno per 490 lavoratori, i corsi di formazione generale eseguita da personale interno per 530 lavoratori ed il completamento della formazione di n. 13 Dirigenti.

Avanzamento al:	31/08/2013	65%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31 agosto sono stati effettuati i corsi di formazione generale eseguita da personale esterno per 385 lavoratori, i corsi di formazione generale eseguita da personale interno per 350 lavoratori ed il completamento della formazione di n. 13 Dirigenti.

Avanzamento al:	31/12/2012	40%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31 Ottobre sono stati eseguiti i corsi di formazione base a docenza interna per n. 204 lavoratori.
Al 31 Dicembre sono stati eseguiti i corsi di formazione base a docenza esterna per n. 223 lavoratori ed i corsi di formazione specifica per n. 48 lavoratori.

Avanzamento al:	31/08/2012	15%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.08.2012 è stata elaborata la proposta formativa; le successive attività hanno subito un ritardo a seguito degli eventi sismici di Maggio/Giugno che hanno coinvolto tutto il personale del Settore Lavori Pubblici e del Servizio di Prevenzione e Protezione.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2979

**Collaborazione istituzionale tra il Comune di
Modena ed alcuni comuni ed enti pubblici
della zona del cratere dell'evento sismico
del maggio 2012**

Codice: 2979

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna nel mese di maggio 2012 hanno causato ingentissimi danni al patrimonio pubblico e privato nei territori dei comuni della "Bassa modenese" che pertanto necessitano di significativi interventi di consolidamento o sostituzione, attraverso la collaborazione istituzionale degli uffici tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune Capoluogo di Provincia.

OBIETTIVI SPECIFICI

Il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 12.06.2012, ha approvato un Protocollo di intesa con l'Unione Comuni Modenesi Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero), al fine di mettere a disposizione servizi e strumenti tecnici ed amministrativi di cui è in possesso, per garantire la funzionalità delle attività dei Comuni sopra indicati e dell'Unione.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Specificatamente il Settore Lavori Pubblici si occuperà nel 2013 di collaborare per le attività tecnico-amministrative di riparazione e ricostruzione di edifici con:

- Comune di Concordia sulla Secchia: accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Modena n. 153 del 23 Aprile 2013.
- Azienda Servizi alla Persona dei Comuni dell'Area Nord: accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Modena n. 160 del 2 Maggio 2013.
- Comune di Castelfranco Emilia: accordo da approvarsi nel mese di Luglio 2013 da parte del Consiglio Comunale.

La collaborazione con il Comune di Concordia riguarda n. 14 edifici; con l'Azienda Servizi alla persona n. 4 edifici; con il Comune di Castelfranco Emilia il complesso storico di Villa Sorra di cui il Comune di Modena è comproprietario.

Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 2 Maggio 2013 il Comune di Modena si avvarrà di una ricerca a cura dell'Università La Sapienza di Roma per approfondimenti scientifici su alcuni edifici oggetto di intervento nei Comuni dell'Area del cratere.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Specificatamente il Settore Lavori Pubblici si occuperà nel 2014, conformemente alla programmazione approvata dal Commissario con Ordinanza n. 14 del 24 Febbraio 2014, di collaborare per le attività tecnico-amministrative di progettazione della riparazione e ricostruzione di edifici con:

- Comune di Concordia sulla Secchia: n. 8 edifici
 - Comune di Castelfranco Emilia: Complesso di Villa Sorra con particolare riferimento all'edificio delle scuderie.
-

Inizio: 01/04/2013

Fine Presunta: 31/12/2016

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

Indicatori del progetto

2013: Redazione progetto preliminare cimitero storico di Concordia sulla Secchia

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Progetto preliminare cimitero storico di Concordia sulla Secchia entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013		
	NO			31/08/2013		

2013: Redazione progetto preliminare palestra ed auditorium del comparto sportivo

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Progettazione preliminare palestra ed auditorium del comparto sportivo entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

2014: 1)Presentazione n. 1 Progetto relativo al Comune di Castelfranco

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Presentazione del Progetto (il livello progettuale è disciplinato dall'Ordinanza Regionale), relativo alle scuderie del Comparto di Villa Sorra, al Commissario per la Ricostruzione entro il 31.08.2014

2014: 1)Presentazione n. 8 Progetti Preliminari/Definitivi/Esecutivi in Comune di Concordia

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Presentazione n. 8 Progetti al Commissario per la Ricostruzione entro il 31.08.2014 (il livello progettuale è disciplinato dall'Ordinanza Regionale in base alla metodologia di intervento e agli importi ammessi a contributo e tale metodologia viene definita nel corso della progettazione)

2014: 2)Approvazione n. 1 Progetto relativo al Comune di Castelfranco

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Approvazione Progetto, relativo alle scuderie del Comparto di Villa Sorra, da parte del Commissario per la Ricostruzione entro il 31.12.2014 (fatte salve eventuali sospensioni dell'iter istruttorio da parte della Struttura Commissariale)

2014: 2)Approvazione n. 8 Progetti Preliminari/Definitivi/Esecutivi per il Comune di Concordia

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =Sì Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Approvazione n. 8 Progetti da parte del Commissario per la Ricostruzione entro il 31.12.2014 (fatte salve eventuali sospensioni dell'iter istruttorio da parte della Struttura Commissariale)

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	10%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2013 è stata conclusa la redazione del Progetto Preliminare del cimitero storico di Concordia sulla Secchia ed è attivo il confronto con gli uffici e la Giunta del Comune di Concordia in attesa delle indicazioni attuative per le future progettazioni. Sono inoltre stati conclusi tutti gli interventi finanziati dalla Comunità Europea di natura provvisoria presso il Complesso di Villa Sorra a Castelfranco Emilia.

Avanzamento al:	31/08/2013	5%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	----	-------	---------------	---

Al 31.08.2013 è stata conclusa la redazione del Progetto Preliminare della palestra ed auditorium del comparto sportivo del comune di Concordia sulla Secchia.

In base alla Convenzione sottoscritta con l'Azienda dei Servizi alla Persona dell'Area Nord, in osservanza della Delibera di Giunta Comunale n.160/2013, si è proceduto alla rilevazione geometrica-strutturale completa del centro diurno sito in comune di Medolla, oggetto di classificazione "E", per la futura riparazione e miglioramento sismico.

In data 8 luglio 2013 il Consiglio Comunale di Modena, dopo approfondita discussione avvenuta in sede di Commissione Consiliare, ha approvato la Convenzione che rende operativo il Comune di Modena nelle attività propedeutiche ai progetti ed agli interventi urgenti sul complesso di Villa Sorra; alla data del 31.08.2013 sono in corso di svolgimento i rilievi architettonico-strutturali dei manufatti.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2980

**Il sistema infrastrutturale delle gronde a
cavallo della linea ferroviaria
Milano-Bologna - quadrante Est della città**

Codice: 2980

Tipo: Deliberato 2014

Data Stampa: 28/04/2014

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Nuova definizione dello sviluppo infrastrutturale delle aree urbane a cavallo della linea ferroviaria Milano-Bologna nel quadrante Est.

OBIETTIVI SPECIFICI

Quest'area, sebbene sia interamente compresa entro il territorio urbanizzato, risulta carente sul fronte delle infrastrutture. Occorre definire il suo sviluppo per i prossimi anni, anche alla luce di nuovi insediamenti di tipo commerciale, produttivo e residenziale, previsti dallo strumento urbanistico vigente e far fronte alla necessità, da sempre manifestata, di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria, oltre a quelli già esistenti, di tipo veicolare e ciclo-pedonale.

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Nel corso del 2013 si appronteranno i progetti definitivi relativi al sistema delle infrastrutture corrispondenti all'area di proprietà comunale denominata "ex AMIU - Via Morandi" ed all'area corrispondente al comparto residenziale, di iniziativa privata, S. Caterina Sud, necessari per garantire funzionalmente gli accessi e le uscite ai relativi comparti.

OBIETTIVI SPECIFICI 2014

Nel 2014, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante al POC che modifica le destinazioni d'uso dell'area "ex Amiu", che consentirà poi di completare la redazione dei progetti infrastrutturali necessari al comparto, si procederà alla redazione del progetto definitivo Gronda Nord- rotatoria S. Caterina e all'allargamento di Strada Santa Caterina, anche in previsione del nuovo comparto residenziale, per complessivi 350 alloggi, previsto dallo strumento urbanistico principale.

Inoltre si redigerà il progetto preliminare relativo al nuovo sottovia Minutara, intervento che permetterà di creare un nuovo punto di superamento dell'asse ferroviario MI-BO, oltre a quelli già esistenti.

Infine si prevede di ultimare il sottopasso pedonale e ciclabile di collegamento tra i comparti "ex BENFRA" ed "ex ACCIAIERIE" già iniziato con la realizzazione della prima rampa di discesa sul lato nord.

Inizio: 01/06/2013

Fine Presunta: 31/12/2016

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Ascari Alessio Collaboratori: Malavasi Francesca, Rivoli Monia

Allegati:

Indicatori del progetto

2013: Redazione Studio di Fattibilità entro il 31.08.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione Studio di Fattibilità entro il 31.08.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/08/2013		

2013:Redazione Progetto Preliminare Gronda Nord- rotatoria S. Caterina Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Redazione Progetto Preliminare Gronda Nord - rotatoria S.Caterina entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/12/2013		
NO				31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

2014: Definizione del progetto preliminare del Sottopassaggio ferroviario denominato Minutara Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Definizione del progetto preliminare del Sottopassaggio ferroviario denominato Minutara entro il 31.12.2014

2014: Redazione del progetto definitivo Gronda Nord-rotatoria S.Caterina Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione del progetto definitivo Gronda Nord-rotatoria S.Caterina entro il 31.08.2014

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	20%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.12.2013 è stata ultimata la progettazione delle seguenti opere: Progetto Preliminare sottoferrovia Minutara, Preliminare rotatoria Santa Caterina, per garantire funzionalmente gli accessi e le uscite al Comparto residenziale di iniziativa privata "Santa Caterina Sud", ed è in corso il Progetto Esecutivo adeguamento sezione stradale di via S. Caterina in collegamento con via Mar Tirreno. Per quanto riguarda l'area di proprietà comunale denominata "ex AMIU", si è valutato di sospendere temporalmente la progettazione preliminare relativa alle infrastrutture, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante allo strumento urbanistico principale (POC) che modifica le destinazioni d'uso della stessa e la conseguente predisposizione del bando pubblico di vendita.

Avanzamento al:	31/08/2013	10%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Al 31.08.2013 è stato ultimato lo Studio di fattibilità. E' in corso la progettazione delle seguenti opere: Progetto Definitivo Gronda Sud - zona via Morandi, Progetto Preliminare sottoferrovia Minutara e Progetto Esecutivo adeguamento sezione stradale di via S. Caterina in collegamento con via Mar Tirreno.

PEG 2014

SEZIONE 2: DOTAZIONI DI PERSONALE

CdR 21 - LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE
DIR	DIRIGENTE	4
D3	FUNZIONARIO TECNICO	11
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	6
C	ISTRUTTORE TECNICO	13
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
B3	COLLABORATORE TECNICO	3
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1
A	OPERATORE DI SERVIZIO	1
	TOTALE	48

PEG 2014

SEZIONE 3: DOTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Tipo	E
Centro di r	21
Centro di r	(Tutto)
includi nel	(elementi multipli)

Codice Tit	Titolo	cod tipolog	desc tipologia	cod categ	desc categoria	cod piano	desc piano dei conti liv	Capitolo	Articolo	desc capitolo	cod - desc settore gestore	Dati				
												Residui all'1/1/2014	ASSESTATO 2014	sestato di cassa 20	ASSESTATO 2015	ASSESTATO 2016
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.2.1.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4575	0	Contributi Dello Stato Per L'Esecuzione Di Opere Di Edilizia Pubblica	-	1.187.714,28	0,00	1.187.714,28	0,00	0,00
						4.2.1.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4600	0	Contributi Della Regione Per Gli Investimenti	-	649.649,32	11.950.856,92	12.690.506,24	220.000,00	0,00
								4952	0	Contributi Da Usi Per L'Esecuzione Di Opere Di Edilizia Pubblica	-	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
								4953	0	Contributi Agli Investimenti Da Amministrazioni Locali (Comuni, Unioni Di Comuni, Comunita' Montane Ecc.)	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4.2.3.3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4668	0	Contributi Da Imprese Per L'Esecuzione Di Opere Di Edilizia Pubblica	-	10.000,00	1.268.462,56	1.278.462,56	0,00	0,00
			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Totale									1.847.363,60	13.239.319,48	15.176.683,08	255.000,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Totale											1.847.363,60	13.239.319,48	15.176.683,08	255.000,00	0,00

6	ACCENSIONE PRESTITI	3	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.3.1.4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	5108	0	Mutui Da Assumere Per Il Finanziamento Di Spese Relative Alla Giustizia	-	2.982,12	0,00	2.982,12	0,00	0,00
			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Totale									2.982,12	0,00	2.982,12	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI Totale											2.982,12	0,00	2.982,12	0,00	0,00
Totale complessivo												1.850.345,72	13.239.319,48	15.179.665,20	255.000,00	0,00

BLA4_TIP U
 codicemi (elementi multipli)
 LIVUNOC (elementi multipli)
 Centro di r 21
 Centro di r (Tutto)
 includi nel (elementi multipli)

ordina nto	cod Missione Program ma Titolo	cod - desc Missione Programma Titolo	cod macroagg regato	desc macroaggregato	cod piano dei conti IV liv	desc piano dei conti IV liv	cap	art	desc capitolo	cod - desc settore gestore	Dati										
											Residui all'1/1/2014	Assestato 2014	assestato di cassa 2014	ASSESTATO 2015	ASSESTATO 2016						
36	1.6/1	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 6 - UFFICIO TECNICO 1 - SPESE CORRENTI		1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.1.1.1	RETRIBUZIONI IN DENARO	370		1 Retribuzione Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Retribuzione Complessiva Anno Corrente (Tabellare E Trattamento Accessorio Fisso E Variabile)	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	4.681,00	1.442.617,00	1.540.598,00	1.428.740,00	1.425.929,00						
									6 Retribuzione Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Trattamento Accessorio Variabile Anno Precedente	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00	0,00						
									10 Retribuzione Al Personale Addetto Alla Nuova Viabilita' Personale	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	0,00	12.684,77	12.684,77	0,00	0,00						
										1.1.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	370		3 Retribuzione Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Contribuzione Complessiva Anno Corrente (Tabellare E Trattamento Accessorio Fisso E Variabile)	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	1.165,48	411.180,00	432.755,48	407.913,00	407.205,00	
													8 Retribuzione Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Contribuzione Trattamento Accessorio Variabile Anno Precedente	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	0,00	26.989,00	26.989,00	0,00	0,00		
					REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Totale											5.846,48	1.999.310,77	2.118.867,25	1.836.653,00	1.833.134,00	
									2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.2.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	371		1 Irap Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Irap Anno Corrente (Tabellare E Trattamento Accessorio Fisso E Variabile)	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	399,40	117.548,60	125.400,00	116.387,00	116.159,00	
													3 Irap Al Personale Del Settore Lavori Pubblici_Irap Trattamento Accessorio Variabile Anno Precedente	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00		
					IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Totale											399,40	126.545,60	134.397,00	116.387,00	116.159,00	
									3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.1.2	ALTRI BENI DI CONSUMO	2441		39 Spese Per L'acquisto Di Beni Per Il Servizio Urbanizzazioni_Altri Acquisti Di Beni	21 - Lavori Pubblici	1.001,62	2.500,00	3.859,02	2.500,00	2.500,00	
														2445	1 Acquisto Di Beni Per Il Servizio Edilizia E Attrezzature Urbane - Serv Izi Generali_Spese Stampati	15 - Marketing E Comunicazione	972,24	5.000,00	7.568,39	5.000,00	5.000,00
													39 Acquisto Di Beni Per Il Servizio Edilizia E Attrezzature Urbane - Serv Izi Generali_Altri Acquisti Di Beni	21 - Lavori Pubblici	1.604,73	4.209,00	6.415,44	4.209,00	4.209,00		
										1.3.2.10	CONSULENZE	2481		0 Spese Per Incarichi Professionali, Certificazioni E Verifiche Relative Ad Attivita' Soggette Al Controllo Di Prevenzione Incendi (Legge 818/84, Dpr 547/55 E D.Lgs. 626/94).	21 - Lavori Pubblici	1.491,38	5.100,00	7.320,47	5.100,00	5.100,00	
												21227	78 Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavoro - D.Lgs N.81/2008_Consulenze Prestazioni Intellettuali Studi E Ricerche	21 - Lavori Pubblici	13.041,45	0,00	13.041,45	0,00	0,00		
										1.3.2.13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2451		63 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Pulizia Locali	23 - Economato	3.914,42	16.000,00	19.914,42	16.000,00	16.000,00	
														2502	0 Progetto Anagrafe Edilizia	21 - Lavori Pubblici	5.337,23	7.070,00	13.417,94	7.070,00	7.070,00
														21227	74 Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavoro - D.Lgs N.81/2008_Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavo	21 - Lavori Pubblici	37.834,40	71.000,00	109.189,35	49.000,00	49.000,00
										1.3.2.4	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	2451		46 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Formazione Del Personale	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	15,69	1.653,00	1.668,69	1.653,00	1.653,00	
												21227	46 Attuazione Direttive Cee Riguardanti Il Miglioramento Della Sicurezza E Della Salute Dei Lavoratori Sul Luogo Di Lavoro - D.Lgs N.81/2008_Formazione Del Personale	3 - Personale, Organizzazione E Semplificazione Amministrativa	25.128,26	30.340,49	59.757,49	20.000,00	20.000,00		
										1.3.2.5	UTENZE E CANONI	2442		59 Spese Per Acquisto Di Servizi Per -Servizio Urbanizzazioni_Utenze	17 - Ambiente	2.607,98	8.600,00	11.207,98	8.600,00	8.600,00	
					60 Spese Per Acquisto Di Servizi Per -Servizio Urbanizzazioni_Telefono	4 - Sistemi Informativi Eservizi Demografici	141,19	700,00	841,19					700,00	700,00						
					2451	59 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Utenze	17 - Ambiente	3.090,12	9.000,00					12.090,12	9.000,00	9.000,00					
						60 Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Telefono	4 - Sistemi Informativi Eservizi Demografici	935,91	6.200,00					7.135,91	6.200,00	6.200,00					

36	1.6/1	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 6 - UFFICIO TECNICO 1 - SPESE CORRENTI Totale	3	ACQUISTO DI BENI E	1.3.2.7	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2452	1	Spese Di Locazione_Spese Condominiali	6 - Patrimonio	0,00	41.611,33	41.611,33	43.690,00	45.875,00					
					1.3.2.9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2451	80	Spese Di Locazione_Affitto Locali	6 - Patrimonio	0,01	377.999,62	377.999,63	381.591,00	385.216,00					
							2475	52	Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Manutenzione Attrezzature Elografiche	23 - Economato	2.609,23	10.000,00	12.609,23	10.000,00	10.000,00					
								0	Interventi Provisionali Urgenti E Saggi Su Fabbricati	21 - Lavori Pubblici	449,45	4.000,00	5.021,28	4.000,00	4.000,00					
					1.3.2.99	ALTRI SERVIZI	2442	74	Spese Per Acquisto Di Servizi Per -Servizio Urbanizzazioni_Fondo A Render Conto	21 - Lavori Pubblici	400,60	1.000,00	1.543,56	1.000,00	1.000,00					
							2451	74	Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Altri Servizi	21 - Lavori Pubblici	4.337,15	9.300,00	14.493,34	9.300,00	9.300,00					
				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Totale											104.913,06	611.283,44	726.706,23	584.613,00	590.423,00	
				10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.10.4.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2451	62	Acquisto Di Servizi Per Il Settore Lavori Pubblici - Servizi Generali_Spese Per Assicurazioni	6 - Patrimonio	0,00	3.300,00	5.786,66	3.300,00	3.300,00				
				ALTRE SPESE CORRENTI Totale											0,00	3.300,00	5.786,66	3.300,00	3.300,00	
															111.158,94	2.740.439,81	2.985.757,14	2.540.953,00	2.543.016,00	
598	50.2/4	50 - DEBITO PUBBLICO 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 4 - RIMBORSO PRESTITI Totale	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.3.1.4	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	27460	0	Mutui Per Il Finanziamento Di Opere Pubbliche Relative A Servizi Inerenti L'Abitazione	5 - Risorse Finanziarie E Patrimoniali	0,00	108.666,93	108.666,93	0,00	0,00					
								27570	0	Mutui Per Il Finanziamento Di Opere Pubbliche Relative Alla Viabilita' E Illuminazione Pubblica	5 - Risorse Finanziarie E Patrimoniali	0,00	207.735,40	207.735,40	0,00	0,00				
				RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Totale											0,00	316.402,33	316.402,33	0,00	0,00	
															0,00	316.402,33	316.402,33	0,00	0,00	
Totale complessivo											111.158,94	3.056.842,14	3.302.159,47	2.540.953,00	2.543.016,00					