

ANNO	2009	POL./PROGR.	510 - L	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.		
NR OBIETTIVO	1	C.AN.	2105 - Servizi generali - LLPP	
TITOLO				
PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE EDILIZIA RELATIVA A TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
<p>Verifiche ed aggiornamento dell'anagrafe edilizia e sua integrazione con altre banche dati.</p> <p>Definizione di uno specifico data base.</p> <p>Questo Programma dovrà intendersi complementare rispetto all'Obiettivo n. 8 "Aggiornamento e valorizzazione dell'attività inventariale" del CDR 06 Politiche Economiche e Patrimoniali, in quanto non avrà carattere prettamente inventariale, ma dovrà costituire un necessario ed indispensabile strumento per l'attività di progettazione e di manutenzione degli edifici comunali coinvolti.</p>				
FINALITA'				
<p>Garantire la conoscenza da parte dell'Ente dello stato di conservazione del patrimonio edilizio (sia quello in concessione a terzi, che quello di proprietà comunale), in particolare per quanto concerne l'acquisizione di dati relativi alle condizioni di dotazione impiantistica, di conservazione e di stato d'uso degli immobili, di acquisizione ed aggiornamento degli elaborati di consistenza e per l'adeguamento dei necessari atti autorizzativi (sia di quelli finalizzati alla progettazione di nuovi interventi, sia di quelli richiesti periodicamente per legge).</p> <p>Raccogliere la documentazione e le certificazioni relative ai fabbricati di proprietà comunale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- documentazione grafica inerente la consistenza degli immobili (piante, prospetti e sezioni);</li><li>- dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (legge n.46/1990);</li><li>- dichiarazioni di messa a terra degli edifici scolastici;</li><li>- ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per le attività coinvolte e rinnovo di quelli in scadenza;</li><li>- verifica della situazione relativa alla presenza di barriere architettoniche in particolari edifici;</li><li>- documentazione catastale ed eventuale aggiornamento della stessa per gli edifici oggetto di intervento</li></ul> <p>Inoltre, essendo necessario dotarsi degli indispensabili strumenti informatici in grado di garantire il governo degli interventi sia di carattere straordinario, sia di carattere ordinario e programmato sul patrimonio edilizio comunale, occorre procedere ad una nuova classificazione delle tipologie edilizie d'intervento, stabilendo al contempo priorità e modalità operative.</p> <p>Con ciò, si prevede l'individuazione e la creazione di sottosistemi di tipologie edilizie (es. scuole) che consentiranno una più efficace e tempestiva programmazione degli interventi previsti di Manutenzione Programmata Ordinaria e Manutenzione Straordinaria.</p> <p>I benefici economici per l'Ente riguarderanno la possibilità di programmare con maggior efficacia tutti gli interventi di manutenzione sugli edifici così monitorati e di addivenire ad un completo coordinamento degli stessi interventi con gli altri Settori/Servizi attuativi dell'Ente, evitando in tal modo la possibilità del sovrapporsi degli interventi stessi e delle diseconomie conseguenti.</p> <p>Ciò permetterà inoltre il completo e costante monitoraggio della situazione relativa alle scadenze delle certificazioni sugli edifici pubblici (Certificati di Prevenzione Incendi, collaudi periodici, ecc.) al fine di assicurare in tal senso la piena rispondenza normativa degli immobili.</p>				
OBIETTIVO 2009				
Conclusione della definizione del data base e inizio dell'attività di aggiornamento.				
OBIETTIVO 2010				
Raggiungimento del 50% dell'attività d'aggiornamento del data base.				
OBIETTIVO 2011				
Messa a regime dell'attività di aggiornamento ordinario dell'anagrafe edilizia.				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Sviluppo di 1/3 dell'attività di aggiornamento, previa definizione finale del data base con personale del CED.			Conseguito.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Sviluppo del 50% dell'attività di aggiornamento.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Inserimento dati relativi al 50% degli edifici individuati.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici			Concordato	Interessato
06 - Politiche Patrimoniali			Concordato	Interessato

Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di compartecipazione	
Lugli Fabrizio		50	
Magnani Tiziano		30	
Bergianti Lorian		20	
Personale Coinvolto			
Marco Greco, Francesco Ricchetti e Salvatore Ferragina, con supporto di personale dipendente (C.E.D.), per l'approfondimento degli aspetti informatici.			
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)			
Capitoli e Importo			

ANNO	2009	POL./PROGR.	510 - L
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.	
NR OBIETTIVO	2	C.AN.	2101 - Servizio Tecnico Manutentivo
TITOLO			
MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITÀ DI PERTINENZA COMUNALE - APPALTO APERTO			
DATA INIZIO	01/01/2009	DATA FINE	31/12/2011
DESCRIZIONE			
L'oggetto dell'appalto, consiste nella manutenzione programmabile e non programmabile, del suolo pubblico inerente alla viabilità di pertinenza comunale e nello specifico le opere da realizzare consisteranno in Manutenzione e miglioramento della rete viaria, del verde, della segnaletica, dell'installazione di barriere di protezione, di opere fognarie, sigillatura di microcrepe nel manto stradale, ripresa scavi fuori garanzia effettuati da Hera negli anni compresi tra il 1995 e il 2005 e per ultimo eventuali opere di arredo urbano.			
Tale attività si esplica attraverso:			
1 - la manutenzione in tempo reale degli interventi manutentivi programmabili, non programmabili e migliorativi.			
2 - esecuzione di operazioni di manutenzione , programmabile secondo le priorità fissate dall'Ufficio Tecnico Comunale.			
FINALITA'			
L'obiettivo che, con quest'appalto, si pone l'Amministrazione, è di disporre di uno strumento di manutenzione del Suolo Pubblico, inerente alla viabilità, che consenta di mantenerlo funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada, evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità oltre all'aumento del livello di sicurezza degli utenti e riduzione dei punti critici per la Viabilità.			
OBIETTIVO 2009			
Avvio della progettazione esecutiva e gara di appalto entro l'anno 2009 per un importo di € 800.000,00			
OBIETTIVO 2010			
Avvio della progettazione esecutiva e gara di appalto entro l'anno 2010 per un importo di € 800.000,00			
OBIETTIVO 2011			
Avvio della progettazione esecutiva e gara di appalto entro l'anno 2011 per un importo di € 800.000,00			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Progettazione esecutiva.		Al 31 agosto 2009 è stato approvato il progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, dunque in anticipo rispetto alla nostra previsione, ed i lavori sono stati aggiudicati. L'obiettivo è stato conseguito. L'inizio dei lavori è previsto entro il mese di settembre 2009, questo fa sì che molte richieste avanzate dai cittadini per interventi su tutto il territorio comunale saranno realizzate in anticipo rispetto alla nostra programmazione iniziale.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Gara d'appalto.			
Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito	
- Aumento del livello di sicurezza degli utenti e riduzione dei punti critici per la Viabilità. Tali risultati saranno verificati ogni tre mesi in collaborazione con gli organi di Polizia Municipale in merito alla diminuzione del numero degli infortuni causati da marciapiedi dissestati e strade ammalorate. - Risparmio economico dovuto agli interventi ordinari, di ripristino di scavi fuori garanzia, effettuati da Hera, sigillatura a caldo delle microcrepe formate lungo: Via S.Donnino,, Via Pomposiana, Strada Nazionale per Carpi (tratto comunale), ecc..... Considerato che, un intervento di manutenzione Straordinaria delle strade sopra citate, prevedendo la fresatura dell'asfalto esistente e la stesura del nuovo manto stradale per interi tratti di sede stradale, ha un costo medio di € 500.000,00 mentre gli interventi localizzati previsti dal presente progetto hanno un costo medio di € 100.000,00 vi è un risparmio di € 400.000,00.			
RISULTATI FINALI CONSEGUITI			
Grado di conseguimento dei risultati			
Note sul conseguimento dei risultati			

ALTRI CDR COINVOLTI		
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Lugli Fabrizio	50	
Nabil El Ahmadiè	50	
Personale Coinvolto		
Tecnici e assistenti Servizio Tecnico Manutentivo		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2009	POL./PROGR.	530 - Gli altri servizi	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.		
NR OBIETTIVO	3	C.AN.	2104 - Edilizia storica	
TITOLO				
INTERVENTI SULLA STRUTTURA CIMITERIALE ROSSI - COSTA - ISRAELITICO E CENTRO DI CREMAZIONE				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
<div>- Interventi di manutenzione straordinaria, progettazione esecutiva sulle strutture Rossi - Costa al fine di rimuovere situazioni di criticità strutturali oggi presenti (sistemazione coperture e lattonerie, sistemazione e protezione strutture in cemento), in diversi ambiti della struttura "Rossi".</div> <div>- Studio di fattibilità del centro di cremazione in struttura esistente all'interno del cimitero Costa.</div>				
FINALITA'				
<div>- Piano di intervento manutentivo generale da attuarsi per stralci, recupero e valorizzazione delle strutture esistenti presenti nelle strutture del Rossi e Costa</div> <div>- Definizione progettuale completamento testata struttura "Rossi"</div> <div>- Studio di fattibilità del nuovo centro di cremazione recupero e valorizzazione struttura esistente all'interno del cimitero monumentale.</div>				
OBIETTIVO 2009				
Realizzazione degli interventi manutentivi previsti negli anni precedenti e non realizzati (sistemazione pavimentazioni, parte lattonerie, servizi igienici)				
Studio conoscitivo delle strutture antiche per verificare materiali,colori, tecnologie impiegate.				
Sviluppo progetto di completamento restauro cimitero Israelitico.				
Affidamento dei lavori di costruzione e gestione del centro di cremazione.				
Studio ampliamento cimitero "Rossi".				
OBIETTIVO 2010				
Realizzazione opere di manutenzione.				
Realizzazione opere di costruzione del centro di cremazione.				
Completamento progetto delle opere di restauro del cimitero israelitico.				
Progetto ampliamento cimitero "Rossi" prima parte.				
OBIETTIVO 2011				
Completamento opere centro di cremazione.				
Appalto delle opere del cimitero israelitico.				
Progetto ampliamento cimitero "Rossi" seconda parte.				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Realizzazione delle opere di manutenzione previste negli anni precedenti con completa ristrutturazione servizi igienici, rifacimento pavimentazioni, sistemazione lattonerie.			Opere in corso: <div>- rifacimento bagni eseguito</div> <div>- pavimentazione in corso</div> <div>- lattonerie eseguito.</div>	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Sviluppo di nuovi progetti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di parti di volte, pavimentazioni, coperture.				
Sviluppo progetto esecutivo del cimitero israelitico.				
Coordinamento tecnico della fase esecutiva del nuovo centro di cremazione.				
Studio della porzione più antica del cimitero Costa per individuare tecniche e materiali attraverso il contributo di tesi di laurea, concordate con la facoltà di Beni Culturali dell'Ateneo modenese.				
Coordinamento dell'elaborazione su incarico di uno studio per l'ampliamento del cimitero "Rossi".				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Esecuzione delle opere di manutenzione già previste negli anni precedenti nei cimiteri Costa e Rossi.				
Gara ed affidamento dei lavori per la realizzazione del centro di cremazione.				
Completamento dello studio per l'ampliamento del cimitero Rossi.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				

ALTRI CDR COINVOLTI		
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici	Concordato	Garante
19 - Trasformazione Urbana e qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	Concordato	Garante
05 - Politiche Finanziarie	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Cadignani Rossella	100	
Personale Coinvolto		
Servizio Edilizia Storica (geom. Dotti, geom.Venturelli, arch. Braida, assistente cantiere)		
Polizia Mortuaria		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

<b>ANNO</b>	2009	<b>POL./PROGR.</b>	220 - La città sostenibile
<b>NR. CDR</b>	21	<b>NR. PROG. SETT.</b>	4
<b>NR OBIETTIVO</b>	4	<b>C.AN.</b>	2101 - Servizio Tecnico Manutentivo
<b>TITOLO</b>			
INTERVENTI A SUPPORTO PROGRAMMA AGENDA 21 - SCHERMI ACUSTICI			
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2009	<b>DATA FINE</b>	31/12/2011
<b>DESCRIZIONE</b>			
<p>Sulla base delle richieste dei cittadini che lamentano eccessiva rumorosità generata dal traffico stradale, sono state condotte una serie di verifiche strumentali all'interno del territorio comunale presso abitazioni collocate nelle vicinanze di infrastrutture ad elevato tenore di traffico, al fine di determinare i livelli di rumore ai quali sono sottoposti i residenti.</p> <p>Per ogni sito sono stati condotti, con la stazione mobile o con strumentazione collocate nelle abitazioni, misure in facciata di edificio rappresentative dei livelli di esposizione delle residenze. L'indagine ha raggiunto i casi in cui è stimata possibile la mitigazione attraverso l'inserimento di schermi acustici adeguatamente dimensionate, ecco gli interventi puntuali tesi alla riduzione delle emissioni inquinanti soprattutto con particolare riferimento agli interventi di mitigazione acustica nella città costruita.</p>			
<b>FINALITA'</b>			
Miglioramento della qualità ambientale puntuale diffusa e del territorio modenese attraverso interventi nati anche dall'iniziativa della cittadinanza, fatti propri dall'A.C. e strutturati e sviluppati in un quadro comunicativo e relazionale che veda il costante coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza nelle varie fasi.			
<b>OBIETTIVO 2009</b>			
<p>Verifica del raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento dell'indice di rumore previsto dal progetto "Schermi acustici lato Corso Italia a protezione edifici Via Matteucci", "Scherma Acustico lato Tangenziale Quasimodo a protezione di edifici di Via Einstein".</p> <p>Avvio progettazione definitiva ed esecutiva dei progetti "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - II STRALCIO" e "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD - PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI".</p>			
<b>OBIETTIVO 2010</b>			
<p>Verifica del raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento dell'indice di rumore previsto dal progetto "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - II STRALCIO" e "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD - PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI".</p> <p>Avvio progettazione definitiva ed esecutiva di "SCHERMO ACUSTICO A LATO NUOVA ESTENSE A PROTEZIONE EDIFICI VIA SILVATI", "SCHERMI ACUSTICI VIA EMILIA OVEST - PROTEZIONE EDIFICI VIA JACOPO DA PORTO NORD", "SCHERMI ACUSTICI STRADA NUOVA ESTENSE A PROTEZIONE EDIFICI VIA SILVATI N.16 E N.20 PROSSIMI ALLA ROTATORIA DI VIA VIGNOLESE" e "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI VIA CANALETTO CENTRO".</p>			
<b>OBIETTIVO 2011</b>			
<p>Verifica del raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento dell'indice di rumore previsto dai progetti "SCHERMO ACUSTICO A LATO NUOVA ESTENSE A PROTEZIONE EDIFICI VIA SILVATI", "SCHERMI ACUSTICI VIA EMILIA OVEST - PROTEZIONE EDIFICI VIA JACOPO DA PORTO NORD", "SCHERMI ACUSTICI STRADA NUOVA ESTENSE A PROTEZIONE EDIFICI VIA SILVATI N.16 E N.20 PROSSIMI ALLA ROTATORIA DI VIA VIGNOLESE" e "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI VIA CANALETTO CENTRO".</p> <p>Avvio progettazione definitiva ed esecutiva dei progetti "SCHERMI ACUSTICI CAVALCAVIA NONANTOLANA - TANGENZIALE: II STRALCIO", "TANGENZIALE NORD RABIN CORSIA EST - PROTEZIONE EDIFICI VIA FOSSA MONDA NORD - ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI" e "BARRIERE ANTIRUMORE - PARTE IN TERRAPIENO E PARTE IN PANNELLI ARTIFICIALI LATO SUD TANGENZIALE NORD L. PIRANDELLO NEL TRATTO TRA STRADA NAZIONALE PER CARPI"</p>			
<b>PIANO DELLE AZIONI</b>			
<b>AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto</b>		<b>AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito</b>	
<p>Progettazione definitiva dei seguenti progetti:</p> <p>1- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - II STRALCIO</p> <p>2- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD - PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI.</p>		<p>È stata ultimata la fase di Progettazione definitiva del progetto:</p> <p>1- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - II STRALCIO</p> <p>Obiettivo conseguito.</p> <p>Per quanto riguarda il progetto "TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD - PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI" è stato posticipato all'anno 2010, come richiesto dai colleghi del Settore Ambiente, mentre il progetto "SCHERMI ACUSTICI VIA EMILIA OVEST - PROTEZIONE EDIFICI VIA JACOPO DA PORTO NORD", che era previsto per l'anno 2010, è stato anticipato all'anno 2009.</p> <p>È stato ultimato il progetto definitivo ed in fase di redazione la progettazione esecutiva. Obiettivo conseguito.</p>	
<b>AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto</b>		<b>AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito</b>	
Progettazione esecutiva dei progetti:			

1- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD -  
PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - II STRALCIO  
2- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD -  
PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA  
ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito	
Aggiudicazione ed inizio lavori dei seguenti progetti: 1- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - II STRALCIO 2- TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD - PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI.		
RISULTATI FINALI CONSEGUITI		
Grado di conseguimento dei risultati		
Note sul conseguimento dei risultati		
ALTRI CDR COINVOLTI		
16 - Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
17 - Ambiente e Protezione civile	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Nabil El Ahmadiè	100	
Personale Coinvolto		
Tecnici del Settore Ambiente e del Servizio Tecnico Manutentivo.		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		



ANNO	2009	POL./PROGR.	220 - La città sostenibile	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.	4	
NR OBIETTIVO	5	C.AN.	2103 - Edilizia sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	
TITOLO				
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SCUOLE E ALTRI EDIFICI CON I MATERIALI DI BIOEDILIZIA				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
Realizzazione del progetto di costruzione di una scuola primaria nell'area di Via Dalla Chiesa attraverso l'utilizzo di metodologie e tecnologie bioedilizie.				
FINALITA'				
Realizzazione di un fabbricato destinato a scuola primaria costruito con materiali naturali per ottenere luoghi di lavoro e di vita più salubri attraverso l'utilizzo di materiali adeguatamente selezionati.				
Realizzazione di sistemi di impianti volti al contenimento dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica.				
Si prevede che i consumi del fabbricato in oggetto rispetto ad un edificio scolastico tradizionale siano ridotti del 35%.				
OBIETTIVO 2009				
Conclusione I stralcio dei lavori.				
OBIETTIVO 2010				
Appalto lavori del 1° stralcio.				
Approvazione progetto 2° stralcio.				
OBIETTIVO 2011				
Appalto lavori del 2° stralcio.				
Approvazione progetto 3° stralcio.				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Aggiudicazione ed inizio lavori 1° stralcio.			Conseguito.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Realizzazione del 30% dei lavori del 1° stralcio.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Realizzazione del 30% dei lavori del 1° stralcio.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti			Grado % di compartecipazione	
Bergianti Loriani			100	
Personale Coinvolto				
Ing. Vittoria Rebutini				
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)				
Capitoli e Importo				

ANNO	2009	POL./PROGR.	230 - Mobilità	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.	4	
NR OBIETTIVO	6	C.AN.	2101 - Servizio Tecnico Manutentivo	
TITOLO				
COLLAUDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA E SOTTOPASSI				
DATA INIZIO	01/01/2009	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
<p>A seguito dei problemi riscontrati sui rilevati dei cavalcavia Fonte S.Geminiano, Via Soratore, causati dalle piogge nei mesi di agosto, settembre 2002, provocando fenomeni d'instabilità e smottamenti dei rilevati (lavori eseguiti con una somma urgenza), è emersa la necessità di redigere un piano di Manutenzione programmata e adeguamento dei cavalcavia e rilevati, verifiche statiche sul territorio Comunale che è stato inserito nel piano Pluriennale delle opere Pubbliche.</p> <p>Sono stati collaudati numero 22 cavalcavia, ponti, sottopassi, lungo tutto il territorio comunale e di seguito sono stati classificati tutti i manufatti in base all'indice di degrado che rivestono, per essere poi inseriti nell'ambito del progetto "Manutenzione Straordinaria ponti, cavalcavia".</p>				
FINALITA'				
<p>Progettazione ed attivazione di una serie di interventi infrastrutturali finalizzati alla messa in sicurezza di tutti i cavalcavia, anche ai fini della verifica di strategicità in funzione antisismica.</p> <p>Riduzione dei punti critici per la viabilità, aumento del livello di sicurezza degli utenti.</p>				
OBIETTIVO 2009				
<p>Avvio della progettazione esecutiva di Manutenzione Straordinaria del Cavalcaferrovia Cialdini, in fase di degrado molto accelerato. Trattasi di un intervento che prevede la manutenzione degli strati di calcestruzzo in fase di degrado, manutenzione dei giunti di dilatazione.</p> <p>Il progetto sarà inserito nell'anno 2009, a seguito di una verifica del degrado del calcestruzzo, che necessita solo manutenzione Straordinaria degli strati di cls, senza alcun intervento strutturale.</p>				
OBIETTIVO 2010				
<p>Collaudo strutturale con prove di carico del Cavalcaferrovia Fossa Monda Nord.</p> <p>Avvio alla progettazione di Manutenzione Straordinaria Cavalcatangenziale La Marmora.</p>				
OBIETTIVO 2011				
<p>Collaudo strutturale con prove di carico del Cavalcaferrovia Cialdini.</p> <p>Avvio alla progettazione di Manutenzione Straordinaria ponte Via D'Avia Sud.</p>				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Progettazione esecutiva del progetto di ristrutturazione Cavalcaferrovia Cialdini.			Il progetto esecutivo ristrutturazione Cavalcaferrovia Cialdini è stato ultimato ed è stato approvato in anticipo da parte della Giunta Comunale. Obiettivo conseguito.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Approvazione progetto esecutivo di ristrutturazione Cavalcaferrovia Cialdini da parte della Giunta Comunale . aggiudicazione lavori entro il 31/12/2009.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Aggiudicazione lavori entro il 31/12/2009, per dare inizio immediato (entro febbraio 2010) ai lavori, garantendo l'aumento del livello di sicurezza degli utenti della strada ed evitando caduta materiale ammalorato lungo la sede stradale sottostante.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
17 - Ambiente e Protezione civile			Concordato	Interessato
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità			Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti			Grado % di compartecipazione	

Personale Coinvolto

Tecnici del Servizio Tecnico Manutentivo.

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)

Capitoli e Importo

ANNO	2009	POL./PROGR.	411 - Politiche per l	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.	4	
NR OBIETTIVO	7	C.AN.	2103 - Edilizia sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	
TITOLO				
INIZIATIVA DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI SCOLASTICI				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2010	
DESCRIZIONE				
Attività integrata di formazione delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di un micronido-tipo. La definizione di "micro-nido-tipo" è relativa alla individuazione di una tipologia del fabbricato che possa essere inserita in contesti urbani differenti mantenendone invariate le caratteristiche tipologiche e distributive e nel rispetto dell'ambiente circostante. La prima costruzione dovrà essere realizzata nella frazione di Villanova in un'area adiacente la scuola primaria.				
FINALITA'				
Ampliamento dell'offerta scolastica destinata alla prima infanzia facendo ricorso anche alla finanza privata nella gestione e nella costruzione dei fabbricati.				
OBIETTIVO 2009				
Aggiudicazione appalto di costruzione e gestione del nido.				
OBIETTIVO 2010				
Realizzazione dei lavori di costruzione del micronido ed inizio dell'attività di gestione.				
OBIETTIVO 2011				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito		
Conclusioni opere strutturali.		Conseguito.		
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito		
Fine lavori.				
Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito		
Fine lavori.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
09 - Istruzione e Rapporti con l'Università		Concordato	Interessato	
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di compartecipazione		
Bergianti Loriani		80		
Lugli Fabrizio		20		
Personale Coinvolto				
Antonio Tamassia + incarico esterno.				
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)				
Capitoli e Importo				

ANNO	2009	POL./PROGR.	530 - Gli altri servizi	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.		
NR OBIETTIVO	8	C.AN.	2103 - Edilizia sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	
TITOLO				
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA E AMPLIAMENTO STRUTTURA SCOLASTICA IN ALBARETO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCONI - TEATRO SCUOLA CARDUCCI				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
1) Coordinamento degli interventi progettuali per la realizzazione di due ambiti complessi con finalità pubblica nella frazione di Albareto: - realizzazione della palestra; - ampliamento della struttura scolastica. 2) Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Marconi e annesso plesso di scuola primaria. 3) Ristrutturazione della sala teatrale della scuola secondaria di primo grado Carducci.				
FINALITA'				
1) Progetto per la valorizzazione e il potenziamento funzionale di strutture esistenti. Promozioni di studi condivisi con le utenze fruitrici di entrambe le strutture. 2) Aggiornamento del piano di edilizia scolastica al fine di adeguarlo alle mutate esigenze derivanti dalle modifiche intervenute nella popolazione scolastica. 3) Riqualificazione degli spazi nelle strutture scolastiche esistenti.				
OBIETTIVO 2009				
1) Conclusione dei lavori della palestra e delle opere strutturali della scuola. 2) Svolgimento dei lavori. 3) Elaborazione del progetto.				
OBIETTIVO 2010				
1) Conclusione delle opere relative al 1° stralcio e avvio delle procedura di appalto del 2° stralcio. 2) Ultimazione dei lavori. 3) Conclusione della procedura d'appalto.				
OBIETTIVO 2011				
3) Inizio dei lavori.				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
1) Realizzazione delle opere relative alla costruzione della palestra. 2) Svolgimento dei lavori. 3) Elaborazione del progetto.			1) Conseguito 2) Conseguito 3) Conseguito	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
1) Fine lavori del 1° stralcio. 2) Svolgimento dei lavori. 3) Elaborazione del progetto.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
1) Fine lavori del 1° stralcio. 2) Realizzazione dell'80% delle opere. 3) Presentazione del progetto all'utenza.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
09 - Istruzione e Rapporti con l'Università			Concordato	Interessato
24 - Politiche Economiche e Sport			Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti			Grado % di partecipazione	
Bergianti Lorian			70	
Magnani Tiziano			30	
Personale Coinvolto				
Addetti alla progettazione: Antonio Tamassia e Antonella Lopez Uff. Amm. Favella Francesca				

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)	
Capitoli e Importo	

ANNO	2009	POL./PROGR.	260 - Centro Storico	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.		
NR OBIETTIVO	9	C.AN.	2104 - Edilizia storica	
TITOLO				
VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE INSERITI NEL SITO UNESCO E DEI GRANDI COMPLESSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
Restauro e valorizzazione degli edifici di proprietà comunale inseriti nel sito Unesco, comprendente la torre Ghirlandina e la sede municipale e dei grandi complessi monumentali.				
FINALITA'				
Progetto per la valorizzazione e conservazione del monumento simbolo della città, della sede istituzionale del Comune e di altri grandi complessi monumentali. Promozione di studi, analisi e ricerche per una migliore conoscenza dei due edifici, sviluppati anche attraverso la convenzione con istituti universitari di architettura, ingegneria e beni culturali. Utilizzo delle conoscenze dei docenti e indagini a cura degli studenti, per aquisire documentazione storica, iconografica e fornire indicazioni e metodologie per restauro dei due monumenti. Promozioni di eventi culturali a grande richiamo di pubblico. Valorizzazione funzionale e migliore utilizzo dei grandi complessi monumentali e degli spazi pubblici ad essi collegati.				
OBIETTIVO 2009				
Avanzamento restauro della Ghirlandina, archiviazione su programma informatico dei dati raccolti. Presentazione della pubblicazione sulla torre, preparazione di mostra tematica sulle conoscenze acquisite e sui lavori in corso, per far seguire alla cittadinanza lo svolgimento dei lavori. Realizzazione opere di consolidamento della balconata sulla torre dell'orologio del Palazzo Municipale. Avanzamento dei lavori finalizzati all'ottenimento delle certificazioni per il palazzo dei Musei.				
OBIETTIVO 2010				
Avanzamento del restauro dei materiali lapidei della torre. Realizzazione del 2° volume della pubblicazione, che raccolga i dati scientifici e le tecniche impiegate nel restauro. Predisposizione del progetto di consolidamento di parti del monumento, in relazione alla situazione statica complessiva (torre-cattedrale). Predisposizione del progetto di qualificazione degli spazi esterni del palazzo municipale (qualificazione area Unesco).				
OBIETTIVO 2011				
Completamento del restauro degli apparati lapidei esterni della torre. Predisposizione del progetto di restauro degli interni.				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Predisposizione degli atti per l'appalto delle opere di restauro del 2° stralcio della torre. Avanzamento dei lavori di restauro in corso. Elaborazione di tesi di laurea/ricerche/tirocinio per acquisire elementi conoscitivi utili al restauro della torre.			Appalto in corso. Approvazione perizia di variante opere 1° stralcio e completamento lavori in corso. In corso 3 tesi di laurea.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Completamento 1° stralcio dei lavori di restauro della torre. Appalto dei lavori della balconata della torre del municipio. Appalto delle opere previste per la manutenzione del palazzo dei Musei e di ampliamento delle sale espositive.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Fine lavori 1° stralcio della torre. Presentazione al pubblico del 1° volume che raccoglie i dati conoscitivi ed il progetto pilota elaborato per il restauro della torre. Appalto lavori 2° stralcio torre. Inizio lavori consolidamento balconata municipio.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
06 - Politiche Patrimoniali			Concordato	Interessato
09 - Istruzione e Rapporti con l'Università			Concordato	Interessato
10 - Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili			Concordato	Garante

Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione
Cadignani Rossella	90
Lugli Fabrizio	10
Personale Coinvolto	
Tutto il servizio	
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)	
Capitoli e Importo	



ANNO	2009	POL./PROGR.	510 - L	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.		
NR OBIETTIVO	10	C.AN.	2105 - Servizi generali - LLPP	
TITOLO				
REALIZZAZIONE DI NUOVI MAGAZZINI ED ARCHIVI COMUNALI E STUDI DI LOGISTICA PER IL FUTURO ASSETTO DEGLI UFFICI COMUNALI				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2010	
DESCRIZIONE				
<div>- Realizzazione di nuovi magazzini di proprietà comunale all'interno di aree oggetto di specifica Convenzione con il Consorzio Aree Produttive</div> <div>- Studi di logistica relativi al futuro assetto di parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale</div>				
FINALITA'				
<div>- La necessità, che nasce dall'intento della Amministrazione Comunale di ridurre le spese a proprio carico sostenute per la locazione di vari locali ad uso magazzino e deposito attualmente in essere in varie zone della città, prevede la realizzazione di una consistente quota di magazzini ed archivi comunali (pari a circa mq 5.000). Ciò consentirà il trasferimento dei materiali collocati all'interno dei circa 15.000 mq di magazzini esistenti (e solo parzialmente utilizzati), principalmente localizzati all'interno dell'ex area A.M.C.M., per la quale è prevista una generale rifunzionalizzazione</div> <div>- Gli studi di logistica su ipotesi di riassetto di una consistente quota di uffici comunali nascono dalla necessità di:</div> <div>a- ridurre le spese di locazione di immobili attualmente destinati ad uffici comunali;</div> <div>b- riorganizzare l'assetto di alcuni Settori dell'A.C., con valorizzazione di alcuni immobili di proprietà comunale attualmente dismessi (ex Fonderie, ex Ospedale Estense), e strategicamente collocati all'interno del tessuto urbano della città;</div> <div>c- dismettere alcuni immobili di proprietà comunale, con conseguente valorizzazione delle relative aree, attraverso la collocazione delle stesse sul mercato immobiliare locale</div> <div>Detti studi dovranno fornire i necessari dati conoscitivi in ordine agli aspetti logistici e funzionali, economici, patrimoniali, tecnici e di impatto urbanistico per le scelte strategiche che l'A.C. dovrà operare sulle parti della città eventualmente interessate dagli interventi ipotizzati.</div>				
OBIETTIVO 2009				
<div>- Inizio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva sulle nuove sedi comunali coinvolte, con il coinvolgimento di specifiche professionalità esterne eventualmente necessarie allo scopo e la richiesta delle necessarie da parte degli Enti competenti (ASL, Vigili del Fuoco, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali, ecc.).</div>				
OBIETTIVO 2010				
<div>Definizione degli studi di fattibilità sulle nuove sedi comunali coinvolte, previo coinvolgimento dei Settori interessati, in linea con le decisioni assunte dall'A.C., con ausilio di specifiche professionalità esterne.</div>				
OBIETTIVO 2011				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Prima fase di raccolta del quadro esigenziale, in accordo con Settori interessati ed A.C.			Progetto in attesa valutazione nuova Giunta.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Prosecuzione fase di raccolta del quadro esigenziale.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Predisposizione di studi di fattibilità e di relazioni di valutazione economica.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
01 - Direzione Generale		Concordato	Interessato	
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità		Concordato	Interessato	
06 - Politiche Patrimoniali		Concordato	Interessato	
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di partecipazione		
Lugli Fabrizio		50		
Magnani Tiziano		50		
Personale Coinvolto				

Ing. Ricchetti Francesco

**CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)**

Per lo studio di fattibilità: incarico esterno a società di ingegneria e architettura.

L'eventuale coinvolgimento di altri soggetti esterni dovrà essere stabilito in rapporto alle specificità delle linee di intervento stabilite dall'A.C.

**Capitoli e Importo**

<b>ANNO</b>	2009	<b>POL./PROGR.</b>	330 - Sport
<b>NR. CDR</b>	21	<b>NR. PROG. SETT.</b>	
<b>NR OBIETTIVO</b>	11	<b>C.AN.</b>	2105 - Servizi generali - LLPP
<b>TITOLO</b>			
INTERVENTI SU SPAZI ED IMPIANTI SPORTIVI			
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2008	<b>DATA FINE</b>	31/12/2011
<b>DESCRIZIONE</b>			
<p><b>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SPAZI ACQUA CITTADINI:</b>  interventi di riqualificazione dell'impianto piscina Dogali riguardante i lavori previsti per la ristrutturazione della Palazzina Storica, il completo rifacimento degli impianti al servizio dell'utenza ed il rifacimento della centrale termica. Approfondimento, di concerto con i settori proponenti, dell'esigenza di ampliare gli spazi acqua cittadini, valutando le proposte avanzate da privati o associazioni per la realizzazione di nuovi impianti natatori.</p> <p><b>REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI:</b>  in un'ottica di approntamento di un sistema impiantistico all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo si prevede il completamento e la realizzazione di nuovi impianti:  - nuovo Stadio del Rugby con realizzazione della Club House e del campo principale;  - completamento di lavori di adeguamento alle norme antiviolenza dello Stadio Braglia;  - realizzazione della palestra della scuola elementare Anna Frank;  - realizzazione della palestra della nuova scuola elementare della località Cognento;  - realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi.  Ciò al fine di proporre soluzioni sempre più adeguate in termini di erogazione di servizi per il cittadino/utente ottimizzando al contempo l'impiego delle risorse finanziarie. In un contesto in cui l'intervento pubblico è sempre più gravato da vincoli di bilancio si intende valutare anche mediante iniziative di benchmarking, l'opportunità di introdurre strumenti innovativi di governance e finanziamento che permettano di affrontare positivamente le criticità emerse sul fronte dell'aumento di alcuni costi gestionali dell'impiantistica sportiva, che consentano al contempo di mantenere l'erogazione di servizi rispondenti alle esigenze della collettività.</p> <p><b>RICOLLOCAZIONE CAMPI DA CALCIO CITTADINI:</b>  piano di ricollocazione dei campi di calcio comunali a seguito di una ricognizione che ha evidenziato la necessità di ricollocare alcuni campi situati in zone non più consone all'attività sportiva, in quanto inseriti in contesti abitativi a ridosso dei campi stessi e quindi di disagio per i residenti sia per i parcheggi troppo limitati che per gli aspetti di rumorosità dell'attività sportiva serale.</p>			
<b>FINALITA'</b>			
<p><b>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SPAZI ACQUA CITTADINI:</b>  ampliamento e riqualificazione degli spazi acqua a disposizione del pubblico, in un'ottica di razionalizzazione di utilizzo e di miglioramento degli standards, degli spazi degli impianti natatori.</p> <p><b>REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI:</b>  costruzione di nuovi impianti sportivi atti a migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva cittadina. Miglioramento e qualificazione dell'erogazione dei servizi per lo sport e valorizzazione del patrimonio impiantistico-immobiliare in termini di ottimizzazione della gestione e per una razionalizzazione dell'impiantistica delle polisportive, delle associazioni sportive e la programmazione delle riconversioni e delle ristrutturazioni.</p> <p><b>RICOLLOCAZIONE CAMPI DA CALCIO CITTADINI:</b>  miglioramento dell'offerta impiantistica dei campi da calcio cittadini, con una loro localizzazione in contesti urbani idonei e realizzazione di impianti adeguati alle vigenti normative in materia.</p>			
<b>OBIETTIVO 2009</b>			
<p><b>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SPAZI ACQUA CITTADINI:</b>  - conclusione dei lavori di ristrutturazione della piscina Dogali.</p> <p><b>REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI:</b>  - gara d'appalto ed avvio dei lavori di esecuzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi - 1° stralcio.</p> <p><b>RICOLLOCAZIONE CAMPI DA CALCIO CITTADINI:</b>  - esecuzione dei lavori per la realizzazione del campo da calcio Botti.</p>			
<b>OBIETTIVO 2010</b>			
<p><b>REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI:</b>  - gara d'appalto ed avvio dei lavori di esecuzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi.</p>			
<b>OBIETTIVO 2011</b>			
Prosecuzione dei lavori di realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi.			
<b>PIANO DELLE AZIONI</b>			
<b>AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto</b>		<b>AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito</b>	
PISCINA DOGALI: Proseguimento lavori di ristrutturazione.		PISCINA DOGALI: Conseguito.	

PALESTRA NUOVA SCUOLA MEDIA MARCONI: Sviluppo del progetto per la gara d'appalto della palestra della nuova scuola Marconi.		PALESTRA NUOVA SCUOLA MEDIA MARCONI: Conseguito.	
CAMPO CALCIO BOTTI: Aggiudicazione ed inizio lavori.		CAMPO CALCIO BOTTI: Conseguito.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
PISCINA DOGALI: Conclusione lavori.			
PALESTRA NUOVA SCUOLA MEDIA MARCONI: Approvazione progetto, indizione gara d'appalto ed affidamento dei lavori.			
CAMPO CALCIO BOTTI: Proseguimento lavori.			
Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito	
PISCINA DOGALI: Conclusione lavori.			
PALESTRA NUOVA SCUOLA MEDIA MARCONI: Affidamento lavori di esecuzione della nuova palestra.			
CAMPO CALCIO BOTTI: Proseguimento lavori.			
RISULTATI FINALI CONSEGUITI			
Grado di conseguimento dei risultati			
Note sul conseguimento dei risultati			
ALTRI CDR COINVOLTI			
24 - Politiche Economiche e Sport		Concordato	Garante
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di compartecipazione	
Lugli Fabrizio		20	
Magnani Tiziano		60	
Bergianti Lorian		20	
Personale Coinvolto			
Bonaretti Sergio, Ricchetti Francesco, Dotti Tiziano, Ferragina Mario, Lopez Antonella, Spagnoli Magda, Neviani Milena e tutto il personale della Segreteria amministrativa.			
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)			
Capitoli e Importo			

<b>ANNO</b>	2009	<b>POL./PROGR.</b>	320 - Cultura
<b>NR. CDR</b>	21	<b>NR. PROG. SETT.</b>	
<b>NR OBIETTIVO</b>	12	<b>C.AN.</b>	2105 - Servizi generali - LLPP
<b>TITOLO</b>			
RAPPORTI CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER REALIZZAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI E NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA E COMPLESSO SAN PAOLO			
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2008	<b>DATA FINE</b>	31/12/2011
<b>DESCRIZIONE</b>			
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Il Comune di Modena, in qualità di socio della "Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari", è impegnato ad agevolare l'iniziativa di realizzazione della Fondazione attraverso l'organizzazione dei propri Settori ed in particolare con una Convenzione che prevede l'Appalto e la costruzione a cura del Comune stesso di un museo espositivo dell'automobilismo modenese e del recupero della Casa Natale di Enzo Ferrari.</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Sono in programma lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, da adibire a scuola d'infanzia, asilo nido, servizi alla collettività e locali pubblici, sede della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza e sala espositiva, tramite convenzione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Provincia di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in qualità di finanziatrice dell'opera.</p>			
<b>FINALITA'</b>			
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Realizzazione di un museo espositivo dell'automobilismo modenese e recupero della memoria della Casa Natale di Enzo Ferrari mediante un Concorso internazionale di Progettazione aggiudicato allo Studio Future Systems ed un Progetto Gestionale a cura della "Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari".</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza.</p>			
<b>OBIETTIVO 2009</b>			
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Avvio lavori di costruzione e gestione cantiere con espletamento delle attività di Responsabile del Procedimento ed annesse attività di carattere amministrativo svolte dal personale del Settore Lavori Pubblici come da Convenzione fra Amministrazione Comunale e "Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari".</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Procedura Gara d'Appalto ed individuazione soggetto attuatore lavori di restauro Complesso San Paolo.</p>			
<b>OBIETTIVO 2010</b>			
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Gestione cantiere con espletamento delle attività di Responsabile del Procedimento ed annesse attività di carattere amministrativo svolte dal personale del Settore Lavori Pubblici.</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Gestione cantiere per durata lavori prevista dal Capitolato in 24 mesi.</p>			
<b>OBIETTIVO 2011</b>			
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Gestione cantiere con espletamento delle attività di Responsabile del Procedimento ed annesse attività di carattere amministrativo svolte dal personale del Settore Lavori Pubblici e conclusione dei lavori.</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Gestione cantiere per durata lavori prevista dal Capitolato in 24 mesi (fine 2011/2012 salvo proroghe, sospensioni, ecc.).</p>			
<b>PIANO DELLE AZIONI</b>			
<b>AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto</b>		<b>AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito</b>	
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Affidamento ed inizio dei lavori con sviluppo di almeno 1/5 dei lavori d'appalto.</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Attivazione procedura Gara d'Appalto.</p>		<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Conseguito.</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Conseguito.</p>	
<b>AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto</b>		<b>AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito</b>	
<p>1) CASA NATALE ENZO FERRARI Sviluppo di 1/3 dei lavori d'appalto.</p> <p>2) COMPLESSO SAN PAOLO Espletamento Gara d'Appalto.</p>			
<b>Indicatore di risultato - Previsto</b>		<b>Indicatore di risultato - Conseguito</b>	

1) CASA NATALE ENZO FERRARI

Emissione dei certificato di pagamento lavori e svolgimento attività di controllo del cantiere.

2) COMPLESSO SAN PAOLO

Espletamento avvenuto Gara d' Appalto (fatto salvo ricorsi amministrativi ed impedimenti derivanti da terzi).

**RISULTATI FINALI CONSEGUITI**

<b>Grado di conseguimento dei risultati</b>		
<b>Note sul conseguimento dei risultati</b>		

<b>ALTRI CDR COINVOLTI</b>		

10 - Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili	Concordato	Interessato
06 - Politiche Patrimoniali	Concordato	Interessato

<b>Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti</b>	<b>Grado % di compartecipazione</b>	
Lugli Fabrizio	60	
Magnani Tiziano	40	

<b>Personale Coinvolto</b>
----------------------------

Personale del Settore e Segreteria Assessorato Lavori Pubblici. Personale Ufficio Contratti e Appalti.

**CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)**

<b>Capitoli e Importo</b>	16	

ANNO	2009	POL./PROGR.	412 - Istruzione e autonomia scolastica	
NR. CDR	21	NR. PROG. SETT.		
NR OBIETTIVO	13	C.AN.	2105 - Servizi generali - LLPP	
TITOLO				
COSTRUZIONE NUOVO LICEO PSICO-PEDAGOGICO				
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
A seguito della necessità di ampliare l'attuale liceo psico-pedagogico C. Sigonio di Modena (ex Istituto Magistrale), carente per numero di aule e di spazi didattici e motori adeguati, e a seguito della decisione dell'Amministrazione di prendere atto della necessità di aprire una scuola primaria nel centro storico e di ritenere migliorativa la scelta di spostare la sede del liceo in altra area in concomitanza con la possibilità di utilizzare un'area di ampie dimensioni e idonea alla realizzazione di un nuovo comparto scolastico secondo le necessità normative e di conforot attuali, la stessa Amministrazione ha stabilito di avviare la pratica per la Progettazione e la realizzazione della nuova sede scolastica con relative attrezzature sportive nell'area dell'ex circolo militare, area ritenuta strategica per la vicinanza con la stazione delle Autocorriere (il liceo ha un bacino d'utenza proveniente da tutta la provincia e non solo cittadina), la vicinanza con altre strutture scolastiche, e con un importante polo sportivo della città.				
FINALITA'				
Realizzazione di una scuola media superiore, per accordi specifici stabiliti con la Provincia di Modena e depositati agli atti, mediante Progettazione da affidarsi su incarico attraverso procedura negoziata previa gara informale ex Art. 91, comma 2, Dl. 163/2006.				
OBIETTIVO 2009				
Nel 1° semestre: Progettazione Definitiva. Nel 2° semestre: Progettazione Esecutiva.				
OBIETTIVO 2010				
Completamento Progetto Esecutivo ed avvio procedura d'appalto 1° lotto esecutivo.				
OBIETTIVO 2011				
Presecuzione lavori ed avvio procedure amministrative per esecuzione 2° lotto esecutivo.				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Progetto Esecutivo in corso.			Progetto in attesa valutazione nuova Giunta.	
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Completamento Progetto Esecutivo e procedure per 1° lotto.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Definizione contenuti 1° e 2° lotto ed avvio procedure 1° lotto.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
09 - Istruzione e Rapporti con l'Università			Concordato	Interessato
06 - Politiche Patrimoniali			Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti			Grado % di compartecipazione	
Lugli Fabrizio			100	
Personale Coinvolto				
Arch. Lucio Fontana				
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)				
Capitoli e Importo				