



*Comune di Modena*

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**ANNO 2012**

**Centro di Responsabilità:** 00021

**Lavori Pubblici**

**Assessore:** Antonino Marino

**Dirigente Responsabile:** Arch. Fabrizio Lugli

---

## SCHEDA GENERALE

a cura di Giunta, Assessori di riferimento, Direttore Generale in collaborazione con il Dirigente Responsabile

<b>CENTRI ANALITICI</b>	<b>DIRIGENTI DI SERVIZIO E POSIZ. ORGANIZZATIVE</b>
1802 - Nuove infrastrutture e Urbanizzazioni	Arch. Pietro Morselli
2103 - Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	Arch. Loriana Bergianti
2104 - Edilizia Storica	Arch. Rossella Cadignani
2105 - Servizi Generali - LLPP	Arch. Tiziano Magnani (PO)

## **PEG 2012 - SEZIONE 1: PROGETTI E OBIETTIVI**





**Comune  
di Modena**

**Scheda progetto n° - 2254**

**VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI  
PROPRIETA' COMUNALE INSERITI NEL  
SITO UNESCO E DEI GRANDI COMPLESSI  
MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO**

**Codice:** 2254

**Tipo:** Deliberato 2012

**Data Stampa:** 22/06/2012

**Obiettivo:** OBIETTIVO GENERALE:

Tutelare e valorizzare il patrimonio pubblico di carattere monumentale del Sito Unesco o di grande rilevanza storico-architettonica del centro cittadino, per tramandarlo alle generazioni future come patrimonio della cultura e della storia della nostra comunità e farlo conoscere ed apprezzare anche oltre i confini locali.

**OBIETTIVI SPECIFICI:**

Restauro, riorganizzazione funzionale e altre tipologie di intervento edilizio volte alla conservazione e al mantenimento in efficienza del patrimonio monumentale e dei grandi complessi pubblici del centro storico.

Promozione di studi, analisi e ricerche, sviluppati attraverso la convenzione con istituti universitari di architettura, ingegneria, beni culturali ed altri, per l'acquisizione di dati conoscitivi indispensabili per il restauro e più in generale per la conoscenza dei monumenti. Sviluppo di proposte di riuso volte a migliorare la funzionalità dei grandi complessi monumentali.

- Torre Ghirlandina: restauro del monumento simbolo della città, svolto secondo i criteri del minimo intervento, della reversibilità e della conservazione della sua storia materiale.

Completamento dei lavori di restauro, promozione della conoscenza delle attività svolte attraverso la pubblicazione dei risultati delle ricerche e visite guidate al monumento.

monitoraggio e progetti per migliorare la conservazione del monumento nel tempo.

- Palazzo comunale: rifunzionalizzazione dell'ingresso al piano terra, manutenzioni straordinarie delle coperture, degli impianti e dei servizi per mantenere la struttura in efficienza ed adeguarla alle esigenze d'uso.

Esecuzione delle opere per ospitare i nuovi impianti a rete per la trasmissione dati, sviluppo di progetti per la sistemazione delle coperture dell'edificio.

- Altri monumenti del sito Unesco: restauro della "Preda Ringadora".

- Palazzo dei Musei: ampliamento del museo civico nei locali dell'ex ospedale Estense, studi di fattibilità per il più funzionale riutilizzo delle rimanenti strutture dell'ex ospedale Estense, interventi di messa a norma per la tutela del patrimonio edilizio e culturale.

**Inizio:** 08/03/2011

**Fine Presunta:** 31/12/2013

**Fine:**

**Complessità:** 4

**Ore Previste:** 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Cadignani Rossella Collaboratori: Dotti Tiziano, La Guardia Roberto, Malavasi Francesca, Mucci Giuseppe

**Allegati:**

**Indicatori del progetto**

**Altri monumenti: Redazione progetto di restauro della Preda Ringadora****Tipo:** Non Specificato

<b>Tipo dato:</b> Si/No		<b>Valore iniziale:</b> NO		<b>Obiettivo:</b> =SI		<b>Ultimo risultato:</b> SI	
<b>Descrizione obiettivi:</b> Redazione delle analisi propedeutiche al restauro della Preda e predisposizione degli elaborati di progetto per ottenere i pareri della Soprintendenza entro giugno 2011							
<b>Risultati</b>	<b>Num.</b>	<b>Denom.</b>	<b>%</b>	<b>Data rilevazione</b>	<b>Dal</b>	<b>al</b>	
	SI			24/07/2011			

**Ghirlandina: n. visite guidate organizzate****Tipo:** Non Specificato

Tipo dato: Numerico		Valore iniziale: 0.00		Obiettivo: >=10.00		Ultimo risultato: 46.0	
Descrizione obiettivi: Iniziative di promozione della conoscenza del monumento e delle attività di analisi e restauro svolte, attraverso l'organizzazione di incontri e visite guidate da attuarsi entro ottobre 2011							
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione		Dal	al
	46.0			04/09/2011			
	14.0			31/08/2011			

**Ghirlandina: redazione del Piano di manutenzione****Tipo:** Non Specificato

Tipo dato: Si/No		Valore iniziale: NO		Obiettivo: =SI		Ultimo risultato: SI	
Descrizione obiettivi: Redigere entro l'anno un piano delle manutenzioni da eseguire a scadenze temporali prestabilite per mantenere in efficienza l'edificio entro il 31.12.2011							
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/08/2011			

**Ghirlandina: smontaggio del ponteggio****Tipo:** Non Specificato

<b>Tipo dato:</b> Si/No		<b>Valore iniziale:</b> NO		<b>Obiettivo:</b> =SI		<b>Ultimo risultato:</b> SI	
<b>Descrizione obiettivi:</b> Fine lavori di restauro entro l'avvento della stagione invernale ed inizio smontaggio ponteggio entro il 2011							
<b>Risultati</b>	<b>Num.</b>	<b>Denom.</b>	<b>%</b>	<b>Data rilevazione</b>	<b>Dal</b>	<b>al</b>	
	SI			11/11/2011			
	NO			31/08/2011			

**Palazzo comunale: certificato fine lavori locali 3° piano****Tipo:** Non Specificato

<b>Tipo dato:</b> Si/No		<b>Valore iniziale:</b> NO		<b>Obiettivo:</b> =SI		<b>Ultimo risultato:</b> SI	
<b>Descrizione obiettivi:</b> Fine dei lavori di consolidamento e trasferimento macchine, elaborazione dati entro il 30.06.2011							
<b>Risultati</b>	<b>Num.</b>	<b>Denom.</b>	<b>%</b>	<b>Data rilevazione</b>	<b>Dal</b>	<b>al</b>	
	SI			31/08/2011			

**Palazzo comunale: redazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria copertura****Tipo:** Non Specificato

<b>Tipo dato:</b> Si/No	<b>Valore iniziale:</b> NO	<b>Obiettivo:</b> =SI	<b>Ultimo risultato:</b> SI			
<b>Descrizione obiettivi:</b> Predisposizione degli elaborati del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della copertura S-E per l'approvazione entro il 31.12.2011						
<b>Risultati</b>	<b>Num.</b>	<b>Denom.</b>	<b>%</b>	<b>Data rilevazione</b>	<b>Dal</b>	<b>al</b>

SI	31/12/2011
NO	31/08/2011

**Palazzo dei Musei: fine lavori ampliamento e studi per lo sviluppo futuro** **Tipo:** Non Specificato

**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:** SI

**Descrizione obiettivi:** Realizzazione dell'ampliamento del museo civico al 2° piano nei locali dismessi dell'ex ospedale Estense entro il 31.10.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			11/07/2011		

**Palazzo dei Musei: ulteriore ampliamento** **Tipo:** Non Specificato

**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:**

**Descrizione obiettivi:** Ultimazione dei lavori di ampliamento del Museo Civico, nei locali già ceduti dall'USL nell'ex-Estense, entro il 31.10.2012

**Realizzazione intervento di restauro della "Preda Ringadora"** **Tipo:** Non Specificato

**Tipo dato:** Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:**

**Descrizione obiettivi:** Ultimazione dei lavori di restauro, con sponsorizzazione, entro il 31.10.2012

**Stati d'avanzamento**

<b>Avanzamento al:</b> 31/12/2011	<b>70% VERDE</b>	<b>Ore Dedicate:</b> 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Preda ringadora: in attesa di finanziamento. Ghirlantina: consegnato piano di manutenzione. Ghilantina: i lavori di restauro sono stati ultimati. Palazzo comunale: completati i lavori ai locali 3° piano ed emesso il certificato. Palazzo comunale: manutenzione straordinaria della copertura in corso le procedure per l'appalto. Palazzo dei Musei: i lavori per l'ampliamento del museo civico sono in corso di ultimazione.

<b>Avanzamento al:</b> 31/08/2011	<b>20% VERDE</b>	<b>Ore Dedicate:</b> 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Preda ringadora: ottenuto parere positivo dalla Soprintendenza ai beni artistici, in attesa di finanziamento. Ghirlantina: redatta bozza del piano di manutenzione ed eseguiti nuovi ed ulteriori test sulle aree che saranno utilizzate per le verifiche successive. Ghilantina: i lavori si stanno svolgendo regolarmente e sono in fase di completamento. Palazzo comunale: completati i lavori ai locali 3° piano ed emesso il certificato. Palazzo comunale: redatto il progetto con le integrazioni richieste dalla Soprintendenza per la manutenzione straordinaria della copertura, in attesa di rilascio di parere. Palazzo dei Musei: i lavori per l'ampliamento del museo civico si stanno svolgendo regolarmente.



**Comune  
di Modena**

Scheda progetto n° - 2407

## Nuovo impianto sportivo per il gioco del calcio - campo Rognoni

Codice: 2407

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

### Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Il piano di ricollocazione dei campi di calcio comunali, nato a seguito di una ricognizione che ha evidenziato la necessità di ricollocare alcuni campi situati in zone non più consone all'attività sportiva, in quanto inseriti in contesti abitativi a ridosso dei campi stessi e quindi di disagio per i residenti sia per i parcheggi troppo limitati che per gli aspetti di rumorosità dell'attività sportiva serale, prevede la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del calcio del quartiere Madonnina.

Tale piano di ricollocazione ha assunto valenza politico-programmatica in relazione ad un miglioramento qualitativo puntuale sia della qualità e dell'efficienza dei nuovi campi, sia del riutilizzo delle aree preesistenti che consentono, mediante l'alienazione delle stesse, l'autofinanziamento delle opere.

### OBIETTIVO SPECIFICO:

Realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del calcio in Via Amundsen da attuarsi attraverso la dismissione dell'esistente impianto e la sua nuova ricollocazione e la realizzazione di un impianto dotato di campo di allenamento e di campo di gioco, oltre ai servizi per gli atleti e per il pubblico.

Completamento della rete delle piste ciclabili quartiere Madonnina.

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Bonaretti Sergio

Allegati:

### Indicatori del progetto

Espletamento Gara d'Appalto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Svoglimento dei lavori della Commissione Giudicatrice della Gara

Predisposizione Bando ed atti per la Gara di Permuta, Progettazione ed Esecuzione dei lavori

Tipo: Non Specificato



Tipo dato: Si/No      Valore iniziale: NO      Obiettivo: =SI      Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Predisposizione atti amministrativi necessari per l'espletamento della Gara

---

### Predisposizione del Progetto Preliminare

Tipo: Non Specificato

---

Tipo dato: Si/No      Valore iniziale: NO      Obiettivo: =SI      Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione del Progetto Preliminare per l'appalto entro il 31.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011		

### Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	20%	VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----	-------	-----------------

Al 31.12.2011 è stato approvato dalla Giunta Comunale il Progetto Preliminare, previo aggiornamento nel precedente mese di Novembre del Piano delle Alienazioni.

Avanzamento al: 31/08/2011	20%	VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----	-------	-----------------

Presentazione in Giunta Comunale dei Progetti Preliminari svolti (nuovo campo per il calcio e completamento piste ciclabili).  
Predisposizione dei vari progetti preliminari in corso.



Codice: 2408

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

**Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:**

In un'ottica di realizzazione di una rete impiantistica all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo si prevede la realizzazione di nuovi impianti, tra cui la palestra della nuova scuola media G. Marconi, al fine di migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva cittadina.

Tale impianto completa il plesso delle scuole medie Marconi in attuazione del Piano Poliennale di Edilizia Scolastica nell'ambito della riqualificazione dell'area Nord, attraverso il Piano di Recupero dell'ex Mercato Bestiame.

**OBIETTIVO SPECIFICO:**

Realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi attraverso un appalto concorso di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori su progettazione preliminare sviluppata dal Settore Lavori Pubblici.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Lugli Fabrizio Collaboratori: Malavasi Francesca, Magnani Tiziano, Ricchetti Francesco, Neviani Milena

Allegati:

**Indicatori del progetto**

**Certificazione Inizio Lavori**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Inizio dei lavori di realizzazione della palestra della nuova scuola media G. Marconi, fatta salva la positiva aggiudicazione del relativo appalto di progettazione e costruzione entro il 30.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

**Certificazione Inizio Lavori**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione certificato Inizio Lavori entro il 30.04.2012

**Certificazione Primo Stato Avanzamento Lavori**

Tipo: Non Specificato

---

Tipo dato: Si/No          Valore iniziale: SI          Obiettivo: =SI          Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione del 1° SAL entro il 31.12.2012

### Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	20%	GIALLO	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	--------	---------------	---

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determinazione del Dirigente in data 19.12.2011.  
Entro il 31.12.2011 è stato approvato il Progetto Esecutivo oggetto della gara d'appalto.

Avanzamento al: 31/08/2011	10%	VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Nomina della Commissione di aggiudicazione della Gara di appalto avvenuta in data 28.06.2011. Svolgimento della prima seduta pubblica di Gara d'appalto, avvenuta il 29 Giugno 2011 con la partecipazione e l'ammissione alla fase successiva di 2 concorrenti. Svolgimento sedute riservate per esame proposte tecnico-economiche pervenute.



**Comune  
di Modena**

Scheda progetto n° - 2415

## Lavori di adeguamento funzionale e prevenzione incendi della Casa Protetta San Giovanni Bosco

Codice: 2415

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

### Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Ai fini dell'accreditamento e della esternalizzazione dei servizi è previsto l'adeguamento e l'ammordenamento degli spazi non oggetto delle recenti ristrutturazioni, nonché gli interventi ai fini antincendio necessari per il rinnovo del certificato prevenzione incendi.

### OBIETTIVO SPECIFICO:

Lavori di adeguamento funzionale e prevenzione incendi della Casa Protetta San Giovanni Bosco, quali secondo stralcio di lavori eseguiti e conclusi nei precedenti anni.

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2012

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Magnani Tiziano Collaboratori: Malavasi Francesca, Neviani Milena

Allegati:

### Indicatori del progetto

#### Certificato di Fine Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Ultimazione dei lavori di contratto entro il 31.12.2012

#### Certificato Inizio Lavori

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Inizio dei lavori relativi all'adeguamento funzionale e prevenzione incendi entro il 31.03.2011

Risultati

Num.

Denom.

%

Data rilevazione

Dal

al

SI

12/09/2011

#### Emissione SAL

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale:

Obiettivo: =1.00

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Svolgimento del 75% dei lavori in contratto entro il 31.08.2012

## Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	60% VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----------	---------------	---

Al 31.12.2011 sono in corso di svolgimento i lavori interni ai nuclei di degenza e sono state ultimate le opere esterne.

Avanzamento al: 31/08/2011	20% VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----------	---------------	---

Svolgimento delle operazioni di accantieramento e delle opere esterne riguardanti le aree cortilive di intervento. Emesso Certificato di Inizio Lavori.



Codice: 2421

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

**Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:**

Realizzazione di svincolo rotatoria alla confluenza di via Virgilio con via Emilia Ovest in sostituzione dell'impianto semaforico esistente.

**OBIETTIVO SPECIFICO:**

I flussi di traffico esistenti e previsti in seguito alla realizzazione della rotatoria sulla via Emilia a Marzaglia, per la quale si prevede l'ultimazione nella seconda parte dell'anno 2011, impongono la risoluzione della interferenza in oggetto che già ora non riesce a smaltire con efficacia il traffico transitante sulla via Emilia e quello proveniente dai numerosi e importanti insediamenti commerciali sorti a Cittanova. Inoltre nei periodi nei quali è attivo il quartiere fieristico la situazione diventa insostenibile con l'attuale assetto viario.

Le indagini sul traffico hanno confermato che uno svincolo a rotatoria eliminerà gli accodamenti su entrambe le strade interessate.

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Morselli Pietro Collaboratori: Malavasi Francesca, Rivoli Monia

Allegati:

## Indicatori del progetto

### Espletamento gara d'appalto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Aggiudicazione dei lavori della nuova rotatoria tra via Emilia Ovest e via Virgilio, fatto salvo il rispetto del Patto di Stabilità, entro il 31.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			02/11/2011		
	NO			31/08/2011		

### Espletamento nuova gara d'appalto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Espletamento nuova gara d'appalto, in quanto la precedente è andata deserta a causa della previsione dei pagamenti nel 2014.

## Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	10%	GIALLO	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	--------	---------------	---

In data 28 Ottobre 2011 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. La gara è andata deserta in quanto nessuna delle ditte invitate ha presentato la propria offerta economica a causa delle caratteristiche economiche e finanziarie insite nell'appalto. Tali caratteristiche, nel caso specifico i pagamenti effettuati a 2 anni di distanza dalla esecuzione dei lavori, erano state concordate dai RUP su indicazione della Direzione Generale e del Settore Politiche Finanziarie.

Al 31.12.2011 è stato revisionato il progetto ed è stata redatta la proposta di Delibera di Giunta per la riapprovazione. Entro il 2011 tale atto non è stato approvato.

Avanzamento al: 31/08/2011	10%	VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Redazione Progetto Esecutivo e redazione bando di gara in corso.



Codice: 2428

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

**Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:**

definizione di un piano di intervento per il restauro e la valorizzazione delle chiese comunali, identificando gli interventi necessari secondo una scala di priorità tecniche.

**OBIETTIVO SPECIFICO:**

identificare, all'interno del piano, un programma degli interventi specifici per ognuna delle seguenti chiese monumentali:

- Sant'Agostino;
- San Barnaba;
- Santa Maria della Pomposa;
- Voto;
- San Biagio;
- San Lazzaro;
- San Giacomo.

Inizio: 24/03/2011

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Cadignani Rossella Collaboratori: Mucci Giuseppe, La Guardia Roberto, Malavasi Francesca

Allegati:

**Indicatori del progetto**

**1) Stesura di un piano di intervento per il restauro e la valorizzazione**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =Sì

Ultimo risultato: Sì

Descrizione obiettivi: Formazione di una scheda con l'indicazione per ogni fabbricato delle esigenze di manutenzione o restauro finalizzate alla messa in sicurezza e conservazione, redatte secondo una scala di priorità, entro il 30 giugno 2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2011		
	NO			30/06/2011		

**2) N. progetti per i quali è stata approfondita l'indagine**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 0.00

Obiettivo: >=3.00

Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Progettazione preliminare degli interventi prioritari da sviluppare per sottoporli al parere degli enti competenti al rilascio dei pareri entro dicembre 2011



Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2011		
	0.0			31/08/2011		

### 3) N. progetti per i quali approfondire l'indagine

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico      Valore iniziale: 3.00      Obiettivo: =4.00

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Studio di fattibilità per un nuovo edificio entro il 31.12.2012

### Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	30%	VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

E' stato aggiornato ed approvato il progetto di consolidamento del campanile della chiesa di San Barnaba, che è stato ammesso al finanziamento regionale.

Avanzamento al: 31/08/2011	10%	VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Redatta una scheda conoscitiva preliminare per tutte le 7 chiese di proprietà comunale; sono in corso di approfondimento gli studi per la chiesa di Sant'Agostino.



Codice: 2435

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

**Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:**

Lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza.

**OBIETTIVO SPECIFICO:**

Sono in programma, attraverso un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (in qualità di finanziatrice dell'opera), lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, da adibire a:

- scuola d'infanzia;
- asilo nido;
- servizi alla collettività e locali pubblici;
- sede della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza;
- sala espositiva.

I lavori sono iniziati nel 2010 e sono tutt'ora in corso, con opere di particolare complessità strutturale e di restauro, e la conclusione è prevista per l'anno scolastico 2013/2014.

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Lugli Fabrizio Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

## Indicatori del progetto

### N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 0.00

Obiettivo: >=2.00

Ultimo risultato: 2.0

Descrizione obiettivi: Gestione cantiere per durata lavori prevista dal Capitolato in 24 mesi con emissione certificati di pagamento ogni 1.000.000 di euro di lavori - emissione di almeno n. 2 certificati di pagamento

**Risultati**

**Num.**

**Denom.**

**%**

**Data rilevazione**

**Dal**

**al**

2.0

31/08/2011

### N. certificati di pagamento lavori emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 2.00

Obiettivo: >3.00

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Emissione n. 2 certificati di pagamento, a seguito di ulteriore compimento di stato d'avanzamento dei lavori, entro il 31.12.2012

#### N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico      Valore iniziale: 0.00      Obiettivo: >=3.00      Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Attività di alta sorveglianza nell'ambito della Commissione prevista dalla Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio - Comune - Università, attraverso la partecipazione ad almeno 3 riunioni convocate dalla Fondazione.

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2011		
	2.0			31/08/2011		

#### N. riunioni periodiche per attività di alta sorveglianza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico      Valore iniziale: 3.00      Obiettivo: >6.00      Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: N. 4 riunioni della Commissione di Alta Vigilanza prevista dalla Convenzione Comune di Modena-Provincia di Modena-Università di Modena e di Reggio Emilia-Fondazione Cassa di Risparmio entro il 31.12.2012

#### Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	40%	VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Proseguono senza particolari problematiche, in linea con le tempistiche previste nell'obiettivo, i lavori di recupero del comparto.

Avanzamento al: 31/08/2011	30%	VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Emissione primo Certificato di pagamento nei tempi previsti ed eseguita prima riunione della Commissione di alta vigilanza presieduta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Alla data odierna emesso anche il secondo Certificato di pagamento. Il complesso dei lavori è stato presentato alla Cittadinanza intera in convegno in data 5 Maggio 2011 (con visite guidate dei cittadini al cantiere), alla presenza del Sindaco, del presidente della Provincia, del Rettore dell'Università e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio finanziatrice dell'opera. Il convegno ha avuto numerosa partecipazione e riscontro significativo su tutta la stampa locale.



**Comune  
di Modena**

Scheda progetto n° - 2437

## EDIFICI CON I MATERIALI DI BIOEDILIZIA - NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIER SANTI MATTARELLA

Codice: 2437

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

### Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Realizzazione del progetto di costruzione di una scuola primaria in Via Pier Santi Mattarella attraverso l'utilizzo di metodologie e tecnologie bioedilizie.

### OBIETTIVO SPECIFICO:

Realizzazione di un fabbricato destinato a scuola primaria costruito con materiali naturali per ottenere luoghi di lavoro e di vita più salubri attraverso l'utilizzo di materiali adeguatamente selezionati.

Realizzazione di sistemi di impianti volti al contenimento dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica.

Si prevede che i consumi del fabbricato in oggetto rispetto ad un edificio scolastico tradizionale siano ridotti del 35%.

Inizio: 01/01/2008

Fine Presunta: 31/12/2012

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Bergianti Loriani Collaboratori: Malavasi Francesca

Allegati:

### Indicatori del progetto

#### Approvazione Progetto Definitivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto Definitivo del 3° stralcio entro il 31.12.2012

#### Predisposizione Progetto del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Predisposizione progetto Definitivo 3° stralcio, entro il 15.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

#### Presentazione da parte dei progettisti del Progetto Definitivo del 3° stralcio

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No      Valore iniziale: NO      Obiettivo: =SI      Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Consegna ufficiale all'Amministrazione del Progetto Definitivo entro il 31.08.2012

### Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	20%	GIALLO	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	--------	---------------	---

Terminate le valutazioni tecniche sul progetto aggiudicato del 2° stralcio ed approvato dalla Giunta Comunale in data 03.11.2011. Tutte le attività relative alla progettazione del 3° stralcio sono state rinviate in relazione alla oggettiva impossibilità del finanziamento dell'opera originariamente prevista nel Piano 2011. Tale opera è stata riproposta nel Bilancio 2012 in fase di esame da parte dell'Amministrazione.

Avanzamento al: 31/08/2011	20%	GIALLO	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	--------	---------------	---

Esame curriculum professionisti per valutazione incarico professionale in continuità con l'attività progettuale dei lotti precedenti. In corso valutazioni tecniche sul progetto aggiudicato.



**Comune  
di Modena**

Scheda progetto n° - 2453

## EDIFICI CON I MATERIALI DI BIOEDILIZIA - NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN ZONA CROCETTA

Codice: 2453

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

### Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Realizzazione del progetto di costruzione di una scuola d'infanzia a 3 sezioni in zona nord di Modena (Crocetta) con utilizzo di metodologie e tecnologie bioedilizie.

### OBIETTIVO SPECIFICO:

Realizzazione di un fabbricato destinato a scuola d'infanzia costruito con materiali naturali per ottenere luoghi di lavoro e di vita più salubri attraverso l'utilizzo di materiali adeguatamente selezionati.

Realizzazione di sistemi di impianti volti al contenimento dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica.

Si prevede che i consumi del fabbricato in oggetto rispetto ad un edificio scolastico tradizionale abbiano una considerevole riduzione, contenuta tra il 20 e il 35%.

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Bergianti Loriani Collaboratori: Malavasi Francesca, Fontana Lucio

Allegati:

### Indicatori del progetto

#### Espletamento Gara d'Appalto

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Espletamento Gara d'Appalto entro il 31.12.2012

#### Predisposizione Progetto Preliminare

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Predisposizione Progetto Preliminare della nuova scuola d'infanzia a 3 sezioni, entro il 31.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

#### Presentazione del Progetto Preliminare

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Presentazione del Progetto Preliminare al Settore Istruzione entro il 30.06.2012

### Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2011	10%	GIALLO	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	--------	---------------	---

Alla data del 31.12.2011 il Progetto Preliminare è in corso; il finanziamento dell'opera è stato spostato al 2012, a causa della nota situazione di Bilancio, indipendente dalle volontà del Settore Lavori Pubblici.

Avanzamento al: 31/08/2011	10%	VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Svolte riunioni con Settore Istruzione per definire le caratteristiche funzionali e di servizio della scuola da progettarsi ed individuata l'area nell'ambito del quartiere Crocetta PEEP di via S. Caterina. In corso redazione Progetto Preliminare.



**Comune  
di Modena**

Scheda progetto n° - 2842

## **RICUCITURA DELLA VIABILITA' INTERFERITA DALLA FERROVIA STORICA BOLOGNA-MILANO**

Codice: 2842

Tipo: Deliberato 2012

Data Stampa: 22/06/2012

### **Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:**

Nella seconda parte dell'anno 2013 verrà attivata la nuova linea ferroviaria Bologna-Milano. La viabilità interferita dalla vecchia linea potrà essere ripristinata e si potranno realizzare tutti i collegamenti viari per la ricucitura dell'area Ovest della città.

### **OBIETTIVI SPECIFICI:**

In particolare gli interventi a medio termine riguardano Via Cesare Costa, Via Emilia, il Villaggio Artigiano e Via Leonardo da Vinci.

Il Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture redigerà i quattro progetti sulla base dello studio di fattibilità redatto dal Servizio Traffico.

L'obiettivo è quello di avere a disposizione i suddetti quattro progetti entro la data di dismissione della vecchia linea ferroviaria in modo tale da poter realizzare le opere appena le Ferrovie dello Stato avranno smantellato l'armamento ferroviario e ceduto al Comune le aree necessarie.

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Lugli Fabrizio Responsabile Operativo: Morselli Pietro Collaboratori: Malavasi Francesca, Rivoli Monia, Bosoni Sara

Allegati:

### **Indicatori del progetto**

#### **Redazione Progetti Definitivi**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Invio dei Progetti Definitivi al Settore Patrimonio per l'avvio della prima fase della procedura espropriativa, entro il 31.12.2012

#### **Redazione Progetti Preliminari**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Redazione della proposta di Delibera per l'approvazione dei Progetti Preliminari entro il 31.08.2012



**PEG 2012 - SEZIONE 2: DOTAZIONI DI PERSONALE**



**CdR 21 - LAVORI PUBBLICI**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE
DIR	DIRIGENTE	4
D3	FUNZIONARIO TECNICO	13
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	8
C	ISTRUTTORE TECNICO	14
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
B3	COLLABORATORE TECNICO	3
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1
A	OPERATORE DI SERVIZIO	1
	<b>TOTALE</b>	<b>54</b>



**PEG 2012 - SEZIONE 3:**  
**DOTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE**

### ***Legenda Gestori*** <sup>(\*)</sup>

<b>Codice Gestore</b>	<b>Descrizione</b>
01	Direzione Generale
03	Risorse Umane e Decentramento
04	Servizio Sistemi Informativi
05	Politiche Finanziarie e Patrimoniali
06	Servizio Patrimonio
07	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze
09	Istruzione e Rapporti con l'Università
10	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
12	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative
16	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità
17	Ambiente e Protezione civile
19	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia, Fascia Ferroviaria
21	Lavori Pubblici
23	Servizio Economato
24	Politiche Economiche e Sport
27	Affari Generali e Istituzionali
28	Manutenzione e Logistica
99	“Testate”, ovvero raggruppamenti di più voci di PEG assegnate a Gestori diversi

<sup>(\*)</sup> Il *Gestore* è il Centro di Responsabilità al quale compete la gestione del procedimento di spesa e di entrata e quindi il *Codice Gestore* identifica il C.d.R. o il Servizio per il quale ciascuna voce di PEG costituisce dotazione finanziaria.

USCITE CORRENTI – TITOLO I





CENTRO RESP. ANALITICO 121 LAVORI PUBBLICI  
1802 NUOVE INFRASTRUTT. URBANIZZAZIO

VOCE PEG	COD. BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
16730	1080101	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA NUOVA VIABILITA'	136.200,00	136.200,00	136.200,00
16730 10	1080101	03	PERSONALE	136.200,00	136.200,00	136.200,00
16741	1080107	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.579,00	8.579,00	8.579,00
2440	1090101	99	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE URBANIZZAZIONI	391.799,00	391.799,00	391.799,00
2440 10	1090101	03	PERSONALE	391.799,00	391.799,00	391.799,00
2441	1090102	99	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2441 39	1090102	21	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2442	1090103	99	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER -SERVIZIO URBANIZZAZIONI	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2442 59	1090103	17	UTENZE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2442 60	1090103	04	TELEFONO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2442 74	1090103	21	FONDO A RENDERE CONTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2421	1090107	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	24.793,00	24.793,00	24.793,00
			TOTALE TITOLO 1	574.971,00	574.971,00	574.971,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 1802	574.971,00	574.971,00	574.971,00

CENTRO RESP. 121 LAVORI PUBBLICI  
CENTRO ANALITICO 2103 EDIL.SOCIALE-SERV.PREVENZ.PROT

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2012	PREVISIONE	2013	PREVISIONE	2014
960	1010801	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	156.037,00	156.037,00	156.037,00	156.037,00	156.037,00	156.037,00
960 10	1010801	03	PERSONALE	156.037,00	156.037,00	156.037,00	156.037,00	156.037,00	156.037,00
21227	1010803	99	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
21227 46	1010803	03	FORMAZIONE DEL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21227 74	1010803	21	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
961	1010807	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00
2400	1090201	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	217.612,00	217.612,00	217.612,00	217.612,00	217.612,00	217.612,00
2400 10	1090201	03	PERSONALE	217.612,00	217.612,00	217.612,00	217.612,00	217.612,00	217.612,00
2401	1090207	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00
			TOTALE TITOLO	466.237,00	466.237,00	466.237,00	466.237,00	466.237,00	466.237,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	466.237,00	466.237,00	466.237,00	466.237,00	466.237,00	466.237,00

CENTRO RESP. 121 LAVORI PUBBLICI  
CENTRO ANALITICO 2104 EDILIZIA STORICA

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2012	PREVISIONE	2013	PREVISIONE	2014
2470	1090201	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO		309.123,00		309.123,00		309.123,00
2470 10	1090201	03	EDILIZIA STORICA E LOGISTICA PERSONALE		309.123,00		309.123,00		309.123,00
2471	1090207	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		19.388,00		19.388,00		19.388,00
			TOTALE TITOLO	1	328.511,00		328.511,00		328.511,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	2104	328.511,00		328.511,00		328.511,00

CENTRO RESP. CENTRO ANALITICO		121 2105	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI-LLPP						
VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2012	PREVISIONE	2013	PREVISIONE	2014
2445	1090102	99	!ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO !EDILIZIA E ATTREZZATURE URBANE - SERV !IZI GENERALI		10.709,00		10.709,00		10.709,00
2445 1	1090102	01	!SPESE COMUNICAZIONE E STAMPATI		5.000,00		5.000,00		5.000,00
2445 36	1090102	23	!PUBBLICAZIONI E MATERIALE DI !INFORMAZIONE		1.500,00		1.500,00		1.500,00
2445 39	1090102	21	!ALTRI ACQUISTI DI BENI		4.209,00		4.209,00		4.209,00
2451	1090103	99	!ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE !LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI		55.753,00		55.753,00		55.753,00
2451 46	1090103	03	!FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.653,00		1.653,00		1.653,00
2451 52	1090103	23	!MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE		10.000,00		10.000,00		10.000,00
2451 59	1090103	17	!UTENZE		11.000,00		11.000,00		11.000,00
2451 60	1090103	04	!TELEFONO		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2451 62	1090103	06	!SPESE PER ASSICURAZIONI		1.800,00		1.800,00		1.800,00
2451 63	1090103	23	!PULIZIA LOCALI		16.000,00		16.000,00		16.000,00
2451 74	1090103	21	!ALTRI SERVIZI		9.300,00		9.300,00		9.300,00
2452	1090104	99	!SPESE DI LOCAZIONE		423.400,00		423.400,00		423.400,00
2452 80	1090104	06	!AFFITTO LOCALI		423.400,00		423.400,00		423.400,00
2460	1090201	99	!RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI !GENERALI DEL SETTORE EDILIZIA E !ATTREZZATURE URBANE		900.044,00		900.044,00		900.044,00
2460 10	1090201	03	!PERSONALE		900.044,00		900.044,00		900.044,00
2475	1090203	21	!INTERVENTI PROVVISORIALI URGENTI E SAGGI !SU FABBRICATI		1.500,00		4.000,00		4.000,00
2481	1090203	21	!SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI, !CERTIFICAZIONI E VERIFICHE RELATIVE AD !ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DI !PREVENZIONE INCENDI (LEGGE 818/84, DPR !547/55 E D.LGS. 626/94).		5.100,00		5.100,00		5.100,00
2502	1090203	21	!PROGETTO ANAGRAFE EDILIZIA		3.470,00		7.070,00		7.070,00
2461	1090207	03	!IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		56.881,00		56.881,00		56.881,00
			!TOTALE TITOLO 1		1.456.857,00		1.462.957,00		1.462.957,00
			!TOTALE CENTRO ANALITICO 2105		1.456.857,00		1.462.957,00		1.462.957,00
			!TOTALE CENTRO DI RESP. 121		2.826.576,00		2.832.676,00		2.832.676,00

COMUNE DI MODENA		ANALISI DELLA SPESA PER INTERVENTO			USCITE	
CENTRO RESP.	121	LAVORI PUBBLICI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
01	PERSONALE			2.110.815,00	2.110.815,00	2.110.815,00
02	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO			13.209,00	13.209,00	13.209,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			145.923,00	152.023,00	152.023,00
04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			423.400,00	423.400,00	423.400,00
07	IMPOSTE E TASSE			133.229,00	133.229,00	133.229,00
	TOTALE TITOLO 1			2.826.576,00	2.832.676,00	2.832.676,00
	TOTALE			2.826.576,00	2.832.676,00	2.832.676,00

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLO IV**



CENTRO RESP. ANALITICO 121 LAVORI PUBBLICI  
2105 SERVIZI GENERALI-LLPP

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2012	PREVISIONE	2013	PREVISIONE	2014
4600	4034340	21	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA		186.000,00				
			TOTALE TITOLO 4		186.000,00				
			TOTALE CENTRO ANALITICO 2105		186.000,00				
			TOTALE CENTRO DI RESP. 121		186.000,00				