

## Programma n. 330 - SPORT

Responsabile: **Ass. Raffaele Candini**

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

#### a) Impianti natatori

- **Piscina Pergolesi:** prima di giugno 2001 in circa quattro mesi, sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione per un importo di circa 2 miliardi previsti nella procedura di project financing aggiudicata al Raggruppamento di impresa Just in Time. Il 31 maggio è stato inaugurato l'impianto completamente ristrutturato con la realizzazione di una seconda vasca di dimensioni 20 X 6 per attività di fitness e per bambini. L'attività natatoria è avviata a pieno regime.
- **Piscina Dogali:** nel corso del 2001 si è completato l'intervento di ristrutturazione del muro perimetrale ed ha avuto inizio l'intervento di ristrutturazione della facciata della palazzina storica. Contestualmente si è avviato lo studio di nuove modalità gestionali per migliorare ancora l'offerta sportiva una volta ultimati i lavori.
- **Terzo Polo Natatorio:** sono state avviate le pratiche per una convenzione con un soggetto privato per la costruzione di un nuovo impianto natatorio nel Piano Particolareggiato di Via Baccelliera. Sono state fatte alcune valutazioni di proposte di realizzazione di impianti natatori da parte di privati.

b) **Palapanini:** è stato consolidato il rapporto con la società sportiva Daytona a seguito del conseguimento di risultati positivi sia sul piano economico che sugli aspetti manutentivi dell'impianto nella gestione sperimentata da ottobre 2000 ad agosto 2001. E' stata stipulata una convenzione biennale con la Daytona per la gestione dell'impianto.

c) **Documento Consulta dello Sport:** è stato elaborato un documento "Analisi e principi per la gestione degli impianti delle Polisportive del Comune di Modena" con l'intento di ottimizzare il patrimonio immobiliare comunale delle Polisportive e ridurre gli oneri di gestione tramite la centralizzazione dei servizi di funzionamento e razionalizzazione delle scelte di sviluppo dell'impiantistica. La sua elaborazione progettuale si è conclusa in vista di una analisi da parte della Giunta Comunale.

d) **Manifestazioni sportive e del tempo libero:** si è consolidato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione diretta e nella partecipazione a manifestazioni, eventi e progetti proposti da soggetti terzi: Serate Estensi, Scuola Sport, Top Modena Sport sono gli eventi confermati e realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale oltre alla collaborazione a manifestazioni realizzate da terzi con il meccanismo del contributo, del patrocinio e della fornitura di servizi di supporto.

### 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2001
Piscine: n° utenti privati	172.000
Palestre comunali: n° utenti	7.800
Campi di calcio: n° utenti	3.500

### 3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	8.034.645.349	59,15		8.608.637.686	47,77		8.599.747.394	65,65	
Spesa per investimento	5.550.000.000	40,85		9.413.959.200	52,23		4.499.400.061	34,35	
<b>Totale</b>	<b>13.584.645.349</b>		2,17	<b>18.022.596.886</b>		2,74	<b>13.099.147.455</b>		2,34

### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

#### 4.1. Opere

Prog.	Descrizione	Previsione 2001	Assestato 2001	Impegnato 2001	Stato di attuazione
91	STADIO BRAGLIA: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CPI E RISTRUTTURAZIONE TRIBUNA	400.000.000	600.000.000	600.000.000	Lavori in corso
93	PALAPANINI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	Lavori aggiudicati
94	PISCINA DOGALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	985.000.000	985.000.000	985.000.000	Lavori in corso
569	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE EX CITTADELLA E INDOOR	250.000.000	250.000.000	246.991.473	Lavori in corso
593	STADIO BRAGLIA - AMPLIAMENTO DEI POSTI PER SPETTATORI DELLA CURVA OSPITI	-	1.750.000.000	11.520.000	Procedura di gara in fase di predisposizione

#### 4.2. Altri investimenti

Prog.	Descrizione	Previsione 2001	Assestato 2001	Impegnato 2001
98	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E FABBRICATI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI	1.000.000.000	1.363.959.200	1.355.888.588

### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Il 2001 si è caratterizzato per il proseguimento dello sviluppo della politica integrata dei servizi per lo sport modenese, che ha visto l'Amministrazione impegnata nell'accentuazione del suo ruolo di programmazione, controllo e garanzia nei confronti dell'offerta sportiva pubblica, convenzionata e del terzo settore sportivo, con una ulteriore diminuzione degli impegni gestionali diretti.

Questi obiettivi sono stati raggiunti mantenendo come principio metodologico fondamentale il miglioramento del quadro economico-finanziario della qualità e quantità dei servizi e della partecipazione dei protagonisti della pratica sportiva, sia sul versante dell'impiantistica che in quello delle manifestazioni sportive.