

AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO CONAD NORDOVEST

Viale Finzi - MODENA (MO)

**Procedimento Unico ex art. 53 della LR n. 24/2017
per l'approvazione di una variante al precedente progetto denominato
"Art. 53 LR 24/2017 – IMCO-CONAD - PdC 3493/2021"**

PROGETTISTI

POLITECNICA
building for humans

STUDIO TECNICO

STUDIO R.B.
engineering S.r.l.

RESPONSABILE DI PROGETTO

Ing.Arch. Corrado Giacobazzi

STRUTTURE e GEOTECNICA

Ing. Giorgio Poggi

Ing. Luciano Gasparini

REFERENTE RAPPORTI COMMITTENZA

CONTRACT MANAGER

P.I. Emanuela Becchi

OPERE DI URBANIZZAZIONE, VIABILITA',

RETI e ALLACCIAMENTI

Ing. Stefano Ripari

Ing. Alessio Gori

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing.Arch. Corrado Giacobazzi

Arch. Stefano Maffei

PREVENZIONE INCENDI

IMPIANTI

P.I. Emanuela Becchi

P.I. Alberto Sgrilli

P.I. Roby Malverti

URBANISTICA e PAESAGGIO

RAPPORTI CON ENTI

Arch. Maria Cristina Fregni

Arch. Paola Gabrielli

ACUSTICA

Ing. Claudio Pongolini

Arch. Matteo Falcini

COMMITTENTE

IMCO s.p.a

TEAM DI PROGETTO

Dott. Guglielmo Billi, Arch. Antonio Giungo,

Ing. Sara Perini, Ing. Francesco Pollini, Arch. Giacomo Provesi

ELABORATO

ELABORATI DI INQUADRAMENTO PDC EX ART. 53

ELABORATI GENERALI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

		PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
		X0	XX	H001	2B0	
Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato		
1	X0_XX_H001_2B0_4993_Cronoprogramma	4993	-	A4		
5						
4						
3						
2						
1						
0	EMISSIONE PER PDC	Maggio 2026		PLT	C. Giacobazzi	C. Giacobazzi
REV.	DESCRIZIONE	Data		REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.

ATTIVITA' E DURATA PREVISTA			ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27	lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27
	GG		Rilascio PDC																Fine lavori
RITIRO PERMESSO DI COSTRUIRE EX ART.53	-																		
ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROPEDEUTICHE	30																		
OPERE DI FONDAZIONE	120																		
BARRIERE ACUSTICHE	90																		
MONTAGGIO PREFABBRICATO	150																		
FINITURE INTERNE, IMPIANTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO	150																		
OPERE ESTERNE E SOTTOSERVIZI	180																		
ARREDO E COLLAUDI	60																		
FINE LAVORI	-																		

Nota: il Procedimento Unico prevede un Percorso Partecipato con la cittadinanza per la definizione di opere pubbliche su via Canaletto. Si svolgerà in parallelo alle Conferenze dei Servizi e i risultati confluiranno nella sintesi urbanistica del procedimento. Ad oggi non è possibile definirne l'esito e le eventuali attività da svolgere.