

AREA DI CANTIERE - SOLIERA

REALIZZAZIONE RAMPALATO SOLIERA
FINO A FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE

Flume Secchia

PONTE APERTO
IN MODALITA'
PROVVISORIA

VIABILITA' PROVVISORIA PER ACCESSO
AL PONTE E ALLA PROPRIETA' PRIVATA

REALIZZAZIONE RAMPALATO MODENA
FINO A FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE

AREA DI CANTIERE - MODENA
AREA LOGISTICA PRINCIPALE ED
AREA LAVORAZIONI STRUTTURA
METALLICA IMPALCATO

LEGENDA

- LIMITE NUOVO PROGETTO
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA - RECINZIONE
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA DA FASE SUCCESSIVA - RECINZIONE
- TOMBAMENTO PROVVISORIO PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE
- CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA
- AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

NOTE

DURANTE TUTTA LA FASE E' PREVISTA LA CHIUSURA DEL VECCHIO TRATTO DI VIA STRADELLO PONTE BASSO (STRADA A SENSO UNICO DI USCITA DALL'AREA INDUSTRIALE). E' APERTA AL TRAFFICO LA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL PONTE GARANTENDO IL SUO ATTRAVERSAMENTO E L'ACCESSO A TUTTE LE PROPRIETA'.



Settore Lavori pubblici e manutenzione della città
Servizio Opere pubbliche ed edilizia Storica



NUOVO PONTE DELL'UCCELLINO

COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO

ANNO 2022
Progetto Definitivo

SIC.06 CANTIERIZZAZIONE FASE 3 E FASE 5
Rev. 1
marzo 2022

Gruppo di lavoro
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi
Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Baccelli - Ing. Giorgio Piacentini
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzani